



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 124 | Fecha Informe: 09 - 11 - 2023 | Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA | Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: | |

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 23+160, 36+080, 37+680, 42+980 y 43+820.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+584, 3+855, 4+326, 4+663, 6+394, 6+752, 6+835, 8+503, 8+952, 15+705 Y 47+259.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.
LA COMISION (CONTROL CONCURRENTENTE Y ADM. CONTRATOS DE PVN) RECORRIO LA OBRA DEL KM. 18+500 AL KM. 55+600, SUPERVISANDO LOS FRENTES DE TRABAJO.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.
AGILIZAR LAS GESTIONES DE LOS 17 SEGMENTOS ARQUEOLOGICOS.

Auditoria Fecha De Creación:

09-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

10-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-11-2023

Actividades:

CHARLA DE SEGURIDAD KM. 18+800

CDescripcion _____ :

PERSONAL 105

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 47+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
05 VIBRAPISONES.
08 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 37+680.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
12 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+080.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
12 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023