



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 210-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 03-11-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 210-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 32 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

SE DISMINUYO EL NUMERO DE FRENTE DE TRABAJO POR FALTA DE MATERIAL DE CANTERA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

03-11-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-11-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-11-2023

**Actividades:**

UBICACION : DME 7

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

STAND BY.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

03-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

03-11-2023

### Actividades:

UBICACION: DME 13

### CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O  
01 TRACTOR D-8 S/O

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

03-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+930

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EN ESPERA DE MATERIAL PARA PRODUCCION DE CONCRETO.

3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

03-11-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+100

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

ENCOFRADO DE PANTALLAS DE MURO.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-11-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

03-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+080

SUBDRENES TRAMO KM 2+025 AL KM 2+136

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EXCAVACION DE ZANJA.

5

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

03-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+030

ELIMINACION DE MATERIAL DE VOLADURA DE ROCA

**CDescripcion**

01 EXCABVADORA S/O  
18 VOLQUETES DE 15 M3

6

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

03-11-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+800

SUBDRENES TRAMO KM 4+725 AL KM 4+867

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

EXCAVACION DE ZANJAS.

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-11-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

03-11-2023

**Actividades:**

UBICACION : PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 M X 2.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EN ESPERA DE PRODUCCION DE CONCRETO.

8

NO SE TIENE MATERIALES - SIN PRODUCCION DE CANTERA.

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

03-11-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+850

MANTENIMIENTO DE VIA.

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

9

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

03-11-2023

### Actividades:

UBICACION: DME 14

### CDescripcion

01 MOTONIVELADORA

10

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-11-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

03-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+040

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE - SUSPENDIDO

11

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-11-2023