



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 212-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 06-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 212-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA NO SE TIENE ACTIVIDAD EN LA OBRA, POR LA PARALIZACION DE LOS TRABAJADORES DE PERSONAL OBRERO.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA NO GENERAR DEUDAS, SE PARALIZA LA OBRA Y NO HAY AVANCE NI FRENTES DE TRABAJO.

Auditoria Fecha De Creación: 07-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 15-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

EN STAND BY.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

EXPLANACIONES.

CDescripcion

:

02 EXCAVADORAS S/O
01 TRACTOR S/O D-8

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

CDescripcion :

01 EXCAVADORA S/O

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM Km 12+000

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

CDescripcion _____ :

01 CARGADOR S/NEUMATICO
08 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+076

ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 M X 1.0 M

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE CIMENTACION.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+220 L.D

CDescripcion _____ :

RECLAMO DE LA PROPIETARIA, INDICA QUE SE LE DEPOSITO MATERIAL DE CORTE EN SU PROPIEDAD.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-11-2023

Actividades:

UBICACION: PPROGRESIVA KM 2+260

LUGAR DE ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO.

CDescripcion _____ :

NO SE TIENE ACTIVIDAD POR HUELGA DE LOS TRABAJADORES.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-11-2023

7