



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 218-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 13-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 218-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

GENERAR MAS FRENTE DE TRABAJO.

Auditoria Fecha De Creación: 14-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 15-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

VACIADO DE PANTALLA DE MURO DE CONTENCIÓN.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

13-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME. 13

CDescripcion _____ :

EXPLANACIONES DE BANQUETA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

13-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME. 13

CDescripcion _____ :

PREPARATIVOS DE MURO DE GAVIONES.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

13-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+580

SUBDRENES TRAMO KM 1+486 AL KM 1+597

CDescripcion _____:

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+360

SUBDREN TRAMO KM 2+333 AL KM 2+429

CDescripcion _____ :

COLOCADO DE GEOTEXTIL.

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

13-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+500

SUBDREN TRAMO KM 3+400 AL KM 3+615

CDescripcion _____:

EXCAVACION, COLOCADO DE GEOTEXTIL Y FILTRO.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023