





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 033	Fecha Informe: 14 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: CANTA – HUALLAY	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	---	--	--




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 033-2023
 CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
 OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N" (SALDO DE OBRAS INICIALES (OI) TRAMO 2 CANTA - HUALLAY LONGITUD: 95.2 KMS.
 MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
 SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA,24-09-2019 LA OBRA ACTUALMENTE ESTA EN ACTIVIDAD ,
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION
 VISITA DE CONSTATAION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES DE CUNETAS EN TRE KM 10 AL KM. 20
 ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR DE OBRAS Y COMISION DEL MTC AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES)



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Se ha logrado el acceso al cuaderno de obra, donde iniciando el cuaderno de obra No. 19 desde el día 27-10-2023 al 31-10-2023 la anotación mas importante es el siguiente:

ASIENTO No. 2042 DEL SUPERVISOR DE FECHA 31-10-2023 ASUNTO: INICIO Y FIN PARCIAL DE CAUSAL DE ATRAZO POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA REFERENCIA: a) ASIENTO 1980 del Supervisor b) ASIENTO No. 2038 del Contratista c) ASIENTO 2039 del Contratista.

En resumen el Supervisor, anota que para pronunciarse, el Contratista deberá seguir los lineamientos de la Directiva 002-2021-MTC/20, es decir tiene que presentar la valorización de los trabajos ejecutados para la autorización de pago por parte de la Entidad con la resolución correspondiente, para proceder a la solicitud de prórroga.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y N° 06 por 82, 16, 01 y 66 días calendario, respectivamente, tiene plazo hasta el 31-10-2023

2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 denominado: "Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150". se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha aprobado un Adicional No.5, Se ha tramitado Adicional No. 6 (mejoramientos a nivel de subrasante) NO SE APROBO y

Aprobado el adicional 7 (diseño de MAC desde Km. 20+900 al Km. 34+000), se ha aprobado el adicional No. 08 (bases y subbases). Se ha APROBADO adicional No 9 y 10,

3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los expedientes de mayores cantidades. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de mayores cantidades correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes y correspondientes a transporte de derrumbes en las progresivas Km. 59 al Km. 73. la Contratista ha tramitado la subsanación de observaciones del trámite de mayores cantidades de derrumbes en el Km. 25 al Km. 35. se ha tramitado subsanación de mayores cantidades de partidas de banquetas para relleno sector km. 66+000 al Km. 95+000., se han autorizado mayores cantidades No. 9,10,11,12,,13,14,15,16,17 y 18 el cual están en ejecución

4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un deductivo vinculante No. 6 Y 7

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo, en diferentes zonas.

6) MANTENIMIENTO VIAL: se realiza solo actividades DE MANTENIMIENTO VIAL MINIMAS (regado de accesos) y emergencias.

7) RECURSOS OFERTADOS:

DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL: Gerente Vial, residente, especialista en suelos, ambiental, Ing, de trazo y topografía, Ing. de estructura y obras de arte,, especialista social, geología jefe de oficina técnica, señalización, seguridad personal técnico en el sitio de la obra,

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Se ha encontrando los siguientes equipos y maquinarias : 3 cargador frontal , 3 excavadora de oruga,, 1 rock drill, 2 retroexcavadora, 20 camiones de volteo, 1 camión cisterna equipo de pavimentación , 2 compactadoras de rodillo , dos compactadoras neumáticas y un mini cargador frontal , 1 motoniveladora.

DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL : jefe de supervisión , donde para las obras iniciales labora el especialista de seguridad, costos y valorizaciones, ambiental, geología, estructuras y obras de arte y especialista de trazo y topografía, suelos, asistente de supervisión, técnicos y personal administrativo

b) MAQUINARIA Y EQUIPOS se ha apreciado 3 camionetas 4x4 y 3 conductores , 1 DEL TRAMO 2 hasta los momentos

8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de INCIDENTES

10) ARQUEOLOGÍA: actualmente esta asfaltado la vía en esta zona

11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado y garuas en casi todo el tramo 2 (OBRAS INICIAL) en la Vía canta Huallay .Hasta ahora con la ultima valorización del mes de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra en ACTIVIDAD

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista la INMEDIATA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LOS USUARIOS DE LA VIA, por los constantes incidentes y accidentes de transito ocurridos hasta la fecha,

Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales pendientes por tramitar, como la Zona de canales de SEDAPAL se le ha participado en varias ocasiones la entrega del mismo.

Se recomienda a la Contratista, la urgente incremento de colocación de señal informativa, preventiva y reglamentaria (provisional o definitiva) en la vía y el regado de la misma para disminuir la generación de polvo (Que disminuye la visibilidad) en las zonas sin asfalto, puesto que la vía esta en mejores condiciones de transitabilidad, motivando a los Usuarios a ir a mayor velocidad, incrementando el riesgo a accidentes e incidentes en el tramo 2 (obras iniciales). La Contratista deberá merecer la correspondiente penalidad de acuerdo a lo exigido en su contrato.

Se participa a la Supervisión, que si se demuestra evidencias que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere y brindar seguridad al usuario con el fin de evitar accidentes, se la aplicara la penalidad que corresponda, de acuerdo a los TDR.

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente (camioneta alquilada) para al monitor que realice las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra

Auditoria Fecha De Creación:

14-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-11-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

POBLADO DE CANTA
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VERIFICACION DE RECURSOS DE LA SUPERVISION

CDescripcion _____ :

En la ciudad de Canta se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 (oi) , donde se verifica la presencia del ing. Jefe de Supervisión, su secretaria y asistente realizando actividades de oficina

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 10+210 li
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y
REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMO : KM. 10+210 AL KM. 10+296

CDescripcion

En la progresiva Km. 10+210 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 10+210 al Km. 10+290 en el margen izquierdo de la vía donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo no se ha iniciado las actividades.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 10+299 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 10+299 AL KM. 10+540 ; KM. 10+591 AL KM. 10+782 Y KM. 10+785.50 AL KM. 11+274

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 10+299 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 10+299 al Km. 10+540 ; Km. 10+591 al Km. 10+782 y Km. 10+785.50 al Km. 11+274 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo no se ha iniciado las actividades.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 11+724 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 11+724 AL KM. 11+889

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 11+724 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 11+724 al Km. 11+889 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo no se ha iniciado las actividades.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 11+891 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 11+891 AL KM. 12+153 Y KM. 12+155 AL KM. 12+427.50

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 11+891 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 11+891 al Km. 12+153 ; Km. 12+155 al Km. 12+427.50 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo no se ha iniciado las actividades.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 12+520 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 12+429.50 AL KM. 12+701 Y KM. 12+703AL KM. 12+971 y km. 13+151 al Km. 13+515

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 12+520 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 12+429.50 al Km. 12+701 ; Km. 12+703 al Km. 12+971 y Km. 13+151 al 13+515 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo no se ha iniciado las actividades.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 14+440 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 13+781 AL KM. 14+079 Y KM. 14+401AL KM. 14+727 y km. 14+729 al Km. 15+086

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 14+440 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 13+781 al Km. 14+079 ; Km. 14+401 al Km. 14+727 y Km. 14+729 al 15+086 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 15+088 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 15+088 AL KM. 15+405 Y KM. 15+921 AL KM. 16+217 y km. 16+219 al Km. 16+497

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 15+088 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 15+088 al Km. 15+405 ; Km. 15+921 al Km. 16+217 y Km. 16+219 al 16+497 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 17+500 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 17+455 AL KM. 17+547 Y KM. 17+550 AL KM. 17+819

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 17+500 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 17+455 al Km. 17+547 ; Km. 17+550 al Km. 17+819 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 18+121 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 18+121 AL KM. 18+309 Y KM. 18+309AL KM. 18+383

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 18+121 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 18+121 al Km. 18+309 ; Km. 18+309 al Km. 18+383 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 18+310 li
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 18+310 AL KM. 18+365

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 18+310 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 18+310 al Km. 18+365 en el margen izquierdo de la vía donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 18+400 li
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 18+400 AL KM. 18+560

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 18+400 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 18+400 al Km. 18+560 en el margen izquierdo de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 18+980 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 18+980 AL KM. 19+279

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 18+890 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 18+400 al Km. 18+560 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 19+380 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 19+281 AL KM. 19+626.50

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 19+380 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 19+281 al Km. 19+626.50 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 19+900 Id
VISITA DE CONSTATAACION INICIAL DE MAYORES CANTIDADES EN PARTIDAS DE DEMOLICION Y REPOSICION DE CUNETAS EN KM. 10 AL KM 20: TRAMOS : KM. 19+628.50 AL KM. 19+975

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 19+900 se realiza la constatación inicial del tramo Km. 19+628.50 al Km. 19+975 en el margen derecho de la via donde se realizara la demolición de cunetas existentes en mal estado y la restitución de las mismas, Se verifico insitu que en este tramo si se ha iniciado las actividades de demolición y reposición de cunetas .

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 93+020
ACOMPANAMIENTO A COMISION DE PROVIAS NACIONAL AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA DEL DIRECTOR DE OBRAS Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 93+020 se realiza el acompañamiento a la comisión de PROVIAS NACIONAL con la presencia del Director de Obras , administradora del contrato de PROVIAS NACIONAL Y 2 INGS. representantes del viceministerio del MTC, representantes de la contratista y Supervisión

16

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+200 al KM 95+600

ACOMPANAMIENTO A COMISION DE PROVIAS NACIONAL AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA DEL DIRECTOR DE OBRAS Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO (FINAL DE LA VIA)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 95+200 AL KM. 95+600 se realiza el acompañamiento a la comisión de PROVIAS NACIONAL con la presencia del Director de Obras , administradora del contrato de PROVIAS NACIONAL Y 2 INGS. representantes del viceministerio del MTC, representantes de la contratista y Supervisión. Se visita el lugar donde se realizara un ADICIONAL que conectara con HUALLAY

17

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-11-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 94+180

ACOMPANAMIENTO A COMISION DE PROVIAS NACIONAL AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : VISITA DEL DIRECTOR DE OBRAS Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO (ALCANTARILLA MARCO)

CDescripcion :

En la progresiva Km. 94+180 se realiza el acompañamiento a la comisión de PROVIAS NACIONAL con la presencia del Director de Obras , administradora del contrato de PROVIAS NACIONAL Y 2 INGS. representantes del viceministerio del MTC, representantes de la contratista y Supervisión. Se visita el lugar donde se realiza la construcción de alcantarilla marco de 3 de ancho x 2.5 de altura .

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

18