








# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 129	<b>Fecha Informe:</b> 15 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	---	--

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM.12+240.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+555, 3+855, 4+326, 4+663, 6+394, 6+752, 6+835, 8+952, y 47+259.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+900.  
 POR FUERTES LLUVIAS DEL DIA MARTES EN LA NOCHE SE OCASIONO UN DERRUMBRE EN EL KM. 42+950, LO QUE OCASIONO LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL SECTOR II. SE PRESENTARON LLUVIAS DURANTE EL DIA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 16-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 16-11-2023
---	--

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De  
Fotografía:**

15-11-2023

**Actividades:**

DERRUMBE KM. 42+950

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE PARALIZARON LOS FRENTE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL SECTOR II.

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-11-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

15-11-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 6+394.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 05

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

15-11-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 6+752.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARMIX.  
01 VIBRADOR DE CONCRETO.  
10 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

16-11-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+240.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
20 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023