





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> No	<b>Nro Informe:</b> 123	<b>Fecha Informe:</b> 08 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 123 - 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION DE CAJA DE SUBDRENAJE KM 28+406, ASI MISMO CONFORMACION DE SUBRASANTE KM 23+300 AL KM 23+700, ASI MISMO DEBEMOS INDICAR QUE CON OFICIO 2748 - 2023 - MTC/20.9 SE NOS NOTIFICA LA APROBACION DEL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA, ASI MISMO INDICAR QUE EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL TRAMITE DE HABILITACION DE USUARIO DE CUADERNO DE OBRA, POR LO TANTO MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO CULMINA LAS FUNCIONES DE MI REPRESENTADA, ES DECIR EL ING. RICHARD ESPINOZA PEREZ, ASUME EL CARGO DE RESIDENCIA, CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO Y CONTRATO.

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700 CON EL USO DE UN TANQUE CISTERNA ADAPTADO DE POCO VOLUMEN Y UNA MOTONIVELADORA, DISPONIENDO AL CONTRATISTA HABILITAR OTRO EQUIPO DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TIPO DE OBRA QUE SE EJECUTA.  
 CON CARTA N° 184-2023-TEC4\_RJSPVN DE FECHA 07.11.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.  
 SE APRECIA DESINTERÉS DE PARTE DEL CONTRATISTA EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE AVANCE DE TRABAJO, Y ESTO ES LAMENTABLE, INVOCAMOS QUE ESTO DEBE SER REVERTIDO EN FORMA URGENTE E INMEDIATA.

#### Recomendaciones:

SE REALIZAN TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE BASE, ASI MISMO SE TIENE LA MAQUINARIA DE PRODUCCION DE MAC EN STAND BY, POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, FALTA DE RECURSOS E INSUMOS

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 15-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 16-11-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

reconformación de base

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

prog. 23+520

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

reconformación de subrasante

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 23+400, reconformación de la subrasante

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-11-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinarias de producción de MAC en stand by por falta de recursos e insumos. situaciones atribuibles al contratista

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-11-2023