




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 125	Fecha Informe: 1 0 - 1 1 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 125 - 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO POR EJECUTARSE SOLAMENTE LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR CON EQUIPOS INADECUADOS ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700 Y COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS DE 02 M3 (05 PÑOS). SE VERIFICA EN CAMPO EL RETIRO TOTAL DE LOS EQUIPOS DEL TREN DE ASFALTO CON LO QUE SE DEDUCE QUE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN TRAMOS SIN PRIMERA Y CAPA Y OTROS DE SEGUNDA CAPA ES INCIERTA, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON EL ABASTECIMIENTO URGENTE DE MATERIAL AGREGADO, PEN ASFÁLTICO Y OTROS PARA PROCEDER CON LA MOVILIZACIÓN DEL NUEVO TREN DE ASFALTO QUE DEBE SER INCORPORADO A OBRA EN LA BREVEDAD.
 CON CARTA N° 186-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 11.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME MENSUAL N° 26 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA – OCTUBRE 2023.
 CON CARTA N° 187-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 11.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME AMBIENTAL MENSUAL N° 26 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA – OCTUBRE 2023.
 CON CARTA N° 188-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 11.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA.
 CON CARTA N° 189-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 09.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
 CON CARTA N° 185-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 10.11.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TRAMITADA A LA ENTIDAD.

Recomendaciones:

LOS TRABAJOS EN OBRA ESTAN LIMITADOS A LA RECONFORMACION DE BASE, LA CUAL PARA EL RIEGO SE HACE CON UN EQUIPO ADAPTADO MODELO CISTERNA (VOLQUETE), ASI MISMO SE APRECIA LA DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO PARA EL TREN DE ASFALTO RODILLOS PAVIMENTADOR

Auditoria Fecha De Creación: 15-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 16-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

23+500, maquinaria en stand by por causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

prog. 28+400, cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

23+500, maquinaria en stand by por causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2023

Actividades:

control topográfico

CDescripcion _____ :

emplantillado, para base, prog. 23+450

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-11-2023