




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 126	Fecha Informe: 1 1 - 1 1 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 126 - 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE EN OBRA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO DONDE SOLO SE REALIZARON LAS LABORES DE PLANTILLADO PARA LA BASE EN LAS PROGRESIVAS KM 23+280 AL KM 23+720, A SU VEZ SE REALIZARON LA COMPACTACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR. EL CONTRATISTA CON CARTA N°213-2023-CVW DE FECHA 11.11.2023 HACE LLEGAR A LA SUPERVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD REALIZADA AL ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) PARA LA OBTENCIÓN DEL USUARIO Y CONTRASEÑA DEL NUEVO RESIDENTE DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD PARA EL LLENADO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE MANIFIESTA QUE HASTA LA FECHA NO HAY ALGÚN PRONUNCIAMIENTO DE LA OSCE, POR LO QUE EL CONTRATISTA EN DICHA CARTA DETALLA LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO REALIZANDO EN OBRA.
 POR OTRO LADO, CON CARTA N°212-2023-CVW DE FECHA 11.11.2023 EL CONTRATISTA PRESENTO A LA SUPERVISIÓN EL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N°09-, DEDUCTIVO VINCULANTE N°08-COMPONENTE MURO DE SUELO REFORZADO, DONDE LA SUPERVISIÓN REVISARÁ Y EVALUARÁ DICHO EXPEDIENTE Y DE ENCONTRARSE CONFORME, SE REALIZARA EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD.
 CON CARTA N°186-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 11.11.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA EL COMUNICADO DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTA (JRD) PARA LA REGULARIZACIÓN DE PAGOS
 CON CARTA N°187-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 11.11.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE LOS SCTR DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA.

Recomendaciones:

SE MANTIENE EL STAND BY EN PLANTA DE ASFALTO, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, FALTA RE RECURSO INSUMOS Y PAGO A PROVEEDORES, A LA FECHA EN CAMPO SOLO SE CUENTA CON CARGADOR FRONTAL MINICARGADOR RETROEXCAVADORA MOTONIVELADORA 02 CAMIONETAS UN CAMION QUE HACE LA SVECES DE ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE

Auditoria Fecha De Creación: 15-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 16-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2023

Actividades:

UBICACION DE LA OFICINA DE RESIDENCIA

CDescripcion _____ :

SE ENCUENTRA CERRADA SIN ATENCION.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

maquinaria en stand by por situaciones atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion _____ :

reconformación de base, prog. 23+550

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-11-2023

Actividades:

cuentas y bordillos

CDescripcion _____ :

colocación de juntas prog. 28+860,

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-11-2023

5