



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 127	Fecha Informe: 13 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 127 - 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE EN OBRA AÚN SIGUE SIENDO RESTRINGIDO DEBIDO QUE EL CONTRATISTA NO APERTURA MÁS FRENTES DE TRABAJO DONDE EL DÍA DE HOY SOLO SE REALIZARON LAS LABORES DE COMPACTADO Y VERIFICACIÓN DE NIVELES DE LA BASE GRANULAR EN LAS PROGRESIVAS KM 23+280 AL KM 23+720, A SU VEZ SE REALIZARON LOS TRABAJOS DEL SELLADO DE JUNTAS EN LAS CUNETAS KM 28+220 APROXIMADAMENTE. POR OTRO LADO, EL DÍA DE HOY SE TUVO LA VISITA A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN POR LA TARDE LA COMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD DE LA ENTIDAD PARA LAS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN OBRA DONDE EL DÍA DE MAÑANA SE REALIZARA EL RECORRIDO DE TODO EL TRAMO EN EJECUCIÓN. CON CARTA N°190-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 13.11.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD SOBRE EL INFORME DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DEL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

SE REITERA LA VERIFICACION EN CAMPO SOBRE LA FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS AREAS AUXILIARES, ASI COMO EL DAÑO QUE SE HACE A LA VEGETACION SIENDO ESTA UTILIZADA COMO LETRINA PUBLICA POR LOS TRABAJADORES DE LA CONTRATISTA. ASI MISMO LAS VIGIAS (MUJERES) NO CUENTAN CON BAÑO PARA SUS NECESIDADES BASICAS.

Auditoria Fecha De Creación:

15-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

16-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2023

Actividades:

MC 30

CDescripcion _____ :

abastecimiento de líquido asfáltico a tanques de la planta de asfalto prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2023

Actividades:

incidente por lluvias

CDescripcion _____ :

acumulación de líquido por lluvias en la zona

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

13-11-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion _____:

prog. 23+450, trabajos de riego y compactado en base

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-11-2023

3