



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |   |                                     |  |   |                         |  |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>2023-11-16<br>19-10-47.pdf | <b>Fecha Informe:</b><br>16-11-2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>VIA EVITAMIENTO ABANCAY | <b>Personal Encargado:</b><br>CUTIPA MONZON NESTOR<br>ARNULFO |                         |  |
| <b>Foto Bitacora:</b>           | <b>Foto Bitacora 2:</b>                           | <b>Foto Bitacora 3:</b>             | <b>Foto Bitacora 4:</b>                              | <b>Foto Bitacora 5:</b>                                       | <b>Foto Bitacora 6:</b> |  |

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME N° 221-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.  
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

#### Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA, SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA.  
 05 EXCAVADORA S/O  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO.  
 15 VOLQUETES DE 15 M3  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR S/O D-8

#### Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE HABILITR MAS FRENTES DE TRABAJO.

#### Auditoria Fecha De Creación:

16-11-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

21-11-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

16-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+520

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
05 VOLQUETES DE 15 M3

1

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

16-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM Km 11+800

MANTENIMIENTO DE VIA - TRANSITABILIDAD

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

16-11-2023

**Actividades:**

UBICACION DE REPORTE EN LA PROGRESIVA KM 3+250

SUBDREN TRAMO KM 3+190 AL KM 3+398

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EXCAVACION Y ELIMINACION DE MATERIAL.

3

01 RETROEXCAVADORA

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-11-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+140

MOVIMIENTO DE TIERRAS

### CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O  
04 VOLQUETES DE 15 M3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-11-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

16-11-2023

**Actividades:**

UBICACION DEL REPORTE KM 1+400 L.I

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+378 AL KM 1+484

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

RELLENO Y COMPACTADO

01 MINICARGADOR

5

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

16-11-2023

**Actividades:**

UBICACION DEL REPORTE KM 1+360

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+378 AL KM 1+484

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EXCAVACION DE ZANJAS

01 RETROEXCAVADORA.

6

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-11-2023

### Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-11-2023