



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	222-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	17-11-2023	VIA EVITAMIENTO ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 222-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE

Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA, SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA.
 05 EXCAVADORA S/O
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO.
 15 VOLQUETES DE 15 M3
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR S/O D-8

Recomendaciones:

LA ALCANTARILLA TIPO MARCO DE LA PROGRESIVA KM 8+728, ESTA EN STAND BY POR MUCHO TIEMPO, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE DOTAR DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL ENCOFRADO Y VACIADO DE DICHA ALCANTARILLA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
17-11-2023	21-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 RETROEXCAVADORA

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-11-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CONSTRUCCION DE MURO GAVION.

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM Km 3+800

SUBDREN TRAMO KM 3+769 AL KM 3+989

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJAS

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

17-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1 +420

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+378 AL KM 1+484

CDescripcion _____ :

RELELNO Y COMPACTADO

01 MINICARGADOR

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+920

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____:

HABILITADO DE ACERO EN PANTALLA Y ENCOFRADO.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+110

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO EN PANTALLAS

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

STAND BY.

7

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM KM 6+390

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

:
01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023