



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 128	Fecha Informe: 14 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 128 - 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN EL PRESENTE ASIENTO SE MENCIONA LO SIGUIENTE:
 A LA FECHA NUEVAMENTE SE VERIFICA EN OBRA UN AVANCE MUY RESTRINGIDO DONDE SOLO SE REALIZARON LAS LABORES DE REFINE Y COMPACTADO DE LA BASE GRANULAR EN LAS PROGRESIVAS KM 23+280 AL KM 23+720 Y LOS TRABAJOS DEL SELLADO DE JUNTAS EN LAS CUNETAS POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ DE IMPLEMENTAR MAYOR CANTIDAD DE CUADRILLAS PARA PROCEDER CON LOS TRABAJOS PENDIENTES TANTO DEL CONTRATO PRINCIPAL COMO DE LOS ADICIONALES APROBADOS.
 EL DÍA DE HOY SE REALIZO EL RECORRIDO DE TODA LA OBRA CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD DE LA ENTIDAD, PERSONAL PROFESIONAL DE LA SUPERVISIÓN Y EL PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN OBRA. POR OTRO LADO, EN HORAS DE LA TARDE SE VERIFICARON PRECIPITACIONES PLUVIALES POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR INMEDIATAMENTE LAS CUADRILLAS NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EMBOQUILLADOS DE INGRESO Y SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS. A SU VEZ, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE SEGUIR TRANSPORTANDO EL MATERIAL AGREGADO DESDE LA CANTERA DE ESPINAR PARA LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA PROSEGUIR CON LA SEGUNDA CAPA DEL ASFALTADO.
 A LA FECHA AÚN NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL CUADERNO DE OBRA VIRTUAL POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR LO QUE LA ENTIDAD DEBERÁ DE GESTIONAR Y HABILITAR CON PRONTITUD PARA DICHO ACCESO.

Recomendaciones:

LAS MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO SIGUE EN STAND BY, OR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, ASI MISMO SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE PERSONAL Y EQUIPO MECANICO PAA TRANSPORTE DE MATERIALES, LA GFALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS AREAS AUXILIARES Y ZONA DE TRABAJO

Auditoria Fecha De Creación: 22-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 22-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

COMISION DE LA DIRECCION DE CONTRA Y CALIDAD

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

cunetas tipo II

4

CDescripcion _____ :

colocación de aditivo en juntas para cunetas prog. 28+200

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion _____ :

prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-11-2023