



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 129	<b>Fecha Informe:</b> 15 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 129 - 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

EN EL PRESENTE ASIENTO SE MENCIONA LO SIGUIENTE:

EL DÍA DE HOY SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA PUSO EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA DE ASFALTO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PESE A QUE EL DÍA DE AYER 14.11.2023 EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y CALIDAD DE LA ENTIDAD, EL RESIDENTE DE OBRA INFORMÓ QUE LA PRODUCCIÓN DE ASFALTO SE REALIZARA A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE, SIN EMBARGO, EL DÍA DE HOY FUE UNA SORPRESA PARA LA SUPERVISIÓN TODA VEZ QUE SE ENCONTRÓ AL PROMEDIAR LAS 9:45 AM EL ENCENDIDO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y SU PRODUCCIÓN DE LA MISMA E INGRESO DE 4 VOLQUETES AJENOS A LOS EQUIPOS DEL

CONTRATISTA CON LOS CUALES INICIARON A TRANSPORTAR LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON DIRECCIÓN A LA CIUDAD DE SICUANI, EL CUAL ES FUERA DEL ÁMBITO DE LA OBRA. ADEMÁS TAMBIÉN SE PUDO EVIDENCIAR USO DEL CARGADOR FRONTAL DEL CONTRATISTA SIN LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE IGUAL MANERA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUIENES PARTICIPARON EN LA PRODUCCIÓN DEL MAC. PARA MAYOR DETALLE DE LO MANIFESTADO, EL DÍA DE MAÑANA SE ESTARÁ HACIENDO LLEGAR AL CONTRATISTA LOS INFORMES POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN.

LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA QUE SE REALIZÓ EL DÍA DE HOY PARA PROVEER A TERCEROS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO DE LA OBRA, ES DE RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE YA QUE DICHO PROFESIONAL ES EL RESPONSABLE DEL CONTROL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA OBRA.

ASIENTO ANTERIOR DEL SUPERVISOR)POR OTRO LADO, DEJAMOS CONSTANCIA QUE ESTA ACTITUD DEL RESIDENTE DE OBRA PONE EN CONSTANTE PELIGRO Y RIESGO A EQUIPOS Y PERSONAL NO CALIFICADO DE TERCEROS REALIZANDO TRABAJOS DE ALTO RIESGO EN CALIENTE TODA VEZ QUE PODRÍA OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO UN ACCIDENTE YA QUE EN LA ZONA DE LA PLANTA DE ASFALTO SE EVIDENCIÓ PERSONAS AJENO A LA OBRA REALIZANDO DICHAS LABORES, POR LO QUE SE DESCONOCE LA PROCEDENCIA DE ESTE PERSONAL Y SIN USO DE EPPS. EL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA DE ASFALTO, DE

ACUERDO A LO MANIFESTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERÍA DE HABER NINGUNA ACTIVIDAD, ES POR ELLO QUE EN LA PRODUCCIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA QUE REALIZO EL CONTRATISTA EL DÍA DE HOY NO SE ENCONTRABA PERSONAL CALIFICADO DE LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL DE LOS TRABAJOS EN CUANTO SE REFIERE A SEGURIDAD EN OBRA.

LA SUPERVISIÓN AL ENTERARSE DE LO OCURRIDO EL DÍA DE HOY DE ACUERDO A LO DESCRITO LÍNEAS ARRIBA, PROCEDIÓ A COMUNICAR AL RESIDENTE DE OBRA SU INMEDIATA PARALIZACIÓN POR NO CONTAR CON DICHA AUTORIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

SI EL RESIDENTE DE OBRA CONTINÚA REALIZANDO TRABAJOS DE ALTO RIESGO COMO SON TRABAJOS EN CALIENTE (PREPARACIÓN DE CONCRETO DE MEZCLA ASFÁLTICA) EXPONRIENDO EQUIPOS Y PERSONAL DE TERCEROS QUE SON AJENOS A LA OBRA SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. ESTO SERÁ COMUNICADO A LA ENTIDAD PARA SU CAMBIO CORRESPONDIENTE POR PONER EN RIESGO Y PELIGRO VIDAS HUMANAS.

**Recomendaciones:**

se evidencio trabajos ajenos a la obra, como producción y traslado de MAC , aun cuando se manifesto producción a partir del 20.11.2023

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-11-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

22-11-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

19+890

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 19+850

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28950

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-11-2023

3

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-11-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

planta de concreto o en stand by pro falta de insumos

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-11-2023