



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 131	Fecha Informe: 17 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 131 - 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

SE VERIFICA EN OBRA NUEVAMENTE UN AVANCE MUY RESTRINGIDO DONDE SOLO SE ESTÁ REALIZANDO TRABAJOS DE DENSIDADES COMPRENDIDAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700 Y SELLADO DE JUNTAS POR LO QUE NUEVAMENTE SE CONMINA AL CONTRATISTA APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA REVERTIR DICHO ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, A SU VEZ, AUN ESTÁN PENDIENTES CONCLUIR LOS ADICIONALES DE OBRA APROBADOS POR LO QUE EL CONTRATISTA TIENE VARIOS FRENTES EN LA CUAL PUEDEN INTERVENIR.
 POR OTRO LADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TENER EN OBRA LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS CONTROLES DE LA BASE GRANULAR COMO SON EL CAMIÓN VIGA PARA REALIZAR LAS DEFLECTOMETRIA Y A SU VEZ EL CAMIÓN IMPRIMADOR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN, CASO CONTRARIO, DICHS TRABAJOS NO SERÁN RECONOCIDOS POR LA SUPERVISIÓN Y POR ENDE NO SERÁN VALORIZADOS.
 EL DÍA DE HOY EN HORAS DE LA TARDE SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN ENTRE EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA DONDE SE SUSCRIBIÓ UN ACTA TOCANDO PUNTOS IMPORTANTES CONCERNIENTES AL AVANCE DE LA OBRA Y COMPROMISOS PACTADOS PARA LA MEJORÍA Y AVANCE DE LOS TRABAJOS.
 CON CARTA N°191-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 16.11.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD SOBRE LA FICHA QUINCENAL N°51 (DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023) CON CARTA N°189-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 16.11.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE ASFALTO PARA TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN POR LA SUPERVISIÓN.
 CON CARTA N°190-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 16.11.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LOS ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA ANOTADAS POR LA SUPERVISIÓN.
 CON CARTA N°191-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 16.11.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09, DEDUCTIVO VINCULANTE N°08COMPONENTE MURO DE SUELO REFORZADO.
 CON CARTA N°192-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 16.11.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LA REVISIÓN EN OBRA DE ALGUNOS ASPECTOS DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE EN EJECUCIÓN.

Recomendaciones:

SE EVIDENCIA EL STAND BY DE MAQUINARIA DE PRODUCCION DE ASFALTO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, FALTA DE INSUMOS Y PAGOS A PROVEEDORES



Auditoria Fecha De Creación:

22-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

17-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

2

maquinaria de producción de MAC en stand by por situaciones atribuibles al contratista, falta de insumos y pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-11-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion _____ :

3

ausencia de Maquinaria (motoniveladora, rodillo y cisterna), para la reconformación de la base, por no alcanzar los porcentajes requerido en densidad

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-11-2023

Actividades:

ensayos densidad

CDescripcion _____ :

prog. 23+310.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-11-2023

Actividades:

cunetas tipo ly II

CDescripcion _____ :

prog. 26+600, colocación de aditivo elastomerico rn juntas para cunetas

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-11-2023