




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 132	Fecha Informe: 18 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 132 - 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SELLADO DE JUNTAS DE LAS CUNETAS EN LAS PROGRESIVAS KM 27+230 APROXIMADAMENTE, A SU VEZ SE HAN ESTADO REALIZANDO Y LA DEMOLICIÓN DE CUNETAS OBSERVADAS PARA SU CAMBIO EN LA PROGRESIVA KM 26+670 APROX. DONDE SE VERIFICA UN AVANCE MUY RESTRINGIDO POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ DE REVERTIR DICHA SITUACIÓN APERTURANDO MAS FRENTES DE TRABAJO. POR OTRO LADO, EL CONTRATISTA CON CARTA N°220-2023-CVW PRESENTA AL SUPERVISIÓN LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR PARA LA SEMANA DEL 20.11.2023 AL 26.11.2023.

Recomendaciones:

SE REALIZO VISITA A LAS OFINAS DE SUPERVISION Y CONTRATISTA, SE EVIDENCIA LA NO ATENCION DE LA CONTRATISTA EN SUS OFICINAS ENCONTRANDOSE CERRADA Y CON CANDADO

Auditoria Fecha De Creación:

22-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2023

Actividades:

UBICACION DE OFICINA DE CONTRATISTA

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-11-2023