



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 224-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 20 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	---	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 224-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA, SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA.
 05 EXCAVADORA S/O
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO.
 15 VOLQUETES DE 15 M3
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR S/O D-8

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE HABILITAR MAS FRENTES DE TRABAJO Y SUMINISTRAR DE MATERIALES EN FORMA OPORTUNA A LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación: 21-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 22-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-11-2023

Actividades:

UBICACION REPORTE: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+300 AL KM 11+800

CDescripcion _____:

EL SABADO 18 SE TUVO EN ESTE TRAMO CARRERA DE CABALLOS.
COMO SE OBSERVA EN LAS FOTOGRAFIAS EL TRAMO HA SIDO CONTAMINADO CON MATERIAL
DESPERDICIOS Y GUANO DE CABALLO.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

20-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+390

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+630

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion :

01 EXCAVADORA S/O
04 VOLQUETES DE 15 M3

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

20-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+080

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+920

SUBDREN TRAMO KM 3+769 AL KM 3+989

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJA Y ELIMINACION DE MATERIAL

01 RETROEXCAVADORA S/O
04 VOLQUETES DE 15 M3

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

20-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+600

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+597 AL KM 1+735

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA

01 RETROEXCAVADORA

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+160

CDescripcion _____:

DEMARCACION DE AREA ADQUIRIDA POR DERECHO DE VIA Y SUPERVISION.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023