



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 225-2023-ABANCA M-ESC-DO PVN-MTC	Fecha Informe: 21-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 225-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA, SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA.
 05 EXCAVADORA S/O
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO.
 15 VOLQUETES DE 15 M3
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR S/O D-8

Recomendaciones:

LOS TRABAJOS EN LOS FRENTES DE MUROS DE CONTENCION DE LAS PROGRESIVAS KM +900 Y 1+100, DEBE ACELERAR YA QUE SE AVECINA LAS LLUVIAS Y SE TENDRA PROBLEMAS CON LAS AGUAS PLUVIALES.

Auditoria Fecha De Creación:

21-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+600

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
04 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 6+390

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+390

CDescripcion _____ :

PERFILADO DE TALUD

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-11-2023

Actividades:

UBICACION: KM 3+330

SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 3+190 AL KM 3+398

CDescripcion _____ :

COLOCADO DE GEOTEXTIL Y MATERIAL DE FILTRO

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+620

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+597 AL KM 1+735

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA

5

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 1+220

SUBDREN TRAMO KM 1+185 AL KM 1+375

CDescripcion :

EXCAVACION DE ZANJAS

01 RETROEXCAVADORA
04 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+220

CDescripcion _____:

SUBDRENES - EXCAVACION DE ZANJAS

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE 1+030

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____:

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 0+900

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

VACIADO DE PANTALLA.

9 01 CARMIX - AUTOCARGA DE CONCRETO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-11-2023

Actividades:

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

VACIADO DE CONCRETO EN PANTALLA.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023