



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |   |   |   |                         |  |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>136 | <b>Fecha Informe:</b><br>24 -<br>11 -<br>2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>TAUCA - PALLASCA | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer |                         |  |
| <b>Foto Bitacora:</b>           | <b>Foto Bitacora 2:</b>    | <b>Foto Bitacora 3:</b>                       | <b>Foto Bitacora 4:</b>                       | <b>Foto Bitacora 5:</b>                                 | <b>Foto Bitacora 6:</b> |  |

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+230, 37+550, 38+870, 42+950 y 44+320.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 3+855, 4+326, 4+663, 5+755, 5+852, 6+394, 6+752, 6+835, 7+582 y 37+269.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

#### Auditoria Fecha De Creación:

23-11-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

24-11-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

23-11-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 6+835.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 VIBRAPISONES.  
10 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

23-11-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 6+752.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

23-11-2023

**Actividades:**

DME 40 km. 49+920

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Equipos.  
01. Tractor.  
01. Excavadora.  
03. Personal.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

23-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

37+550

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

23-11-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 7+582

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARMIX.  
01 VIBRADOR DE CONCRETO.  
03 VIBRAPISONES.  
12 PERSONAL.

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023

5