



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 042	<b>Fecha Informe:</b> 2 4 - 1 1 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> CANTA – HUALLAY	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 042-2023  
CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019  
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU  
OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA - HUALLAY LONGITUD: 95.2 KMS.  
MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR  
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA,24-09-2019 LA OBRA ACTUALMENTE ESTA EN ACTIVIDAD ,  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) DESDE KM. 0+000 AL KM. 95+600 ( HUALLAY)



## Conclusiones:

- 0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. hoy NO se ha logrado acceso al cuaderno de obra
- 1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y N°06 por 82, 16, 01, 66 días calendario, respectivamente, tiene plazo hasta el 31-10-2023
- 2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 denominado: "Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150", se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha aprobado un Adicional No.5, Se ha tramitado Adicional No. 6 ( mejoramientos a nivel de subrasante )NO SE APROBO y Aprobado el adicional 7 ( diseño de MAC desde Km. 20+900 al Km. 34+000), se ha aprobado el adicional No. 08 (bases y subbases). Se ha APROBADO adicional No 9 y 10,
- 3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los expedientes de mayores cantidades. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de mayores cantidades correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes y correspondientes a transporte de derrumbes en las progresivas Km. 59 al Km, 73. la Contratista ha tramitado la subsanación de observaciones del trámite de mayores cantidades de derrumbes en el Km. 25 al Km. 35. se ha tramitado subsanación de mayores cantidades de partidas de banquetas para relleno sector km. 66+000 al Km. 95+000., se han autorizado mayores cantidades No. 9,10,11,12,,13,14,15,16,17 y 18 el cual están en ejecución
- 4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un deductivo vinculante No. 6 Y 7
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo, en diferentes zonas.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: se realiza solo actividades DE MANTENIMIENTO VIAL MINIMAS (regado de accesos ) y emergencias.
- 7) RECURSOS OFERTADOS: DEL CONTRATISTA
- a) PERSONAL: Gerente Vial, residente, especialista en suelos, ambiental, Ing, de trazo y topografía, Ing. de estructura y obras de arte., especialista social, geología jefe de oficina técnica, señalización, seguridad personal técnico en el sitio de la obra SE OBSERVA LA FALTA DEL ESPECIALISTA DE PRODUCCION Y LA MEDICO OCUPACIONAL
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Se ha encontrando los siguientes equipos y maquinarias : 3 cargador frontal , 6 excavadora de oruga,,1 excavadora con ruedas neumáticas, 2 tractores de oruga ,1 rock drill, 2 retroexcavadoras, camiones de volteo, 1 camión cisterna equipo de pavimentación , 2 compactadoras de rodillo , dos compactadoras neumáticas y un mini cargador frontal , 1 motoniveladora.( actualmente la mayoría de equipos están en los diferentes acopios por estar la obra ya asfaltada, en casi su totalidad)
- DE LA SUPERVISIÓN:
- a) PERSONAL : jefe de supervisión , donde para las obras iniciales labora el especialista de seguridad, costos y valorizaciones, ambiental, geología, estructuras y obras de arte y especialista de trazo y topografía, suelos, asistente de supervisión, técnicos y personal administrativo
- b) MAQUINARIA Y EQUIPOS se ha apreciado 5 camionetas 4x4 y 5 conductores , 1 DEL TRAMO 2 hasta los momentos
- 8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de incidentes
- 10) ARQUEOLOGÍA: actualmente la zona arqueológica esta asfaltado ( esta toda asfaltado)
- 11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en horas de la mañana y en la tarde ocurren garuas en casi todo el tramo 2 (OBRAS INICIAL) también granizo y nieve en las zonas altas en la Vía canta Huallay .Hasta ahora con la ultima valorización del mes de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra en ACTIVIDAD.
- Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA) alquilada permanente por PROVIAS NACIONAL LIMA . Hecho que ocasiona generalmente salir a la 6 am con la Supervisión para poder estar en Campo, estar en los sitios donde disponga la supervisión y regresar a la hora que disponga la Supervisión y finalmente llegar en horas de la tarde a realizar los informes diarios y mensuales en gabinete en horas de la noche o madrugada ( SE REQUIERE URGENTE ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS PUESTO QUE EXISTE MUCHAS LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES.



**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Contratista la **INMEDIATA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LOS USUARIOS DE LA VIA**, por los constantes incidentes y accidentes de tránsito ocurridos hasta la fecha,

Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales pendientes por tramitar, como la Zona de canales de SEDAPAL se le ha participado en varias ocasiones la entrega del mismo.

Se recomienda a la Contratista, la urgente incremento de colocación de señal informativa, preventiva y reglamentaria (provisional o definitiva) en la vía y el regado de la misma para disminuir la generación de polvo (Que disminuye la visibilidad) en las zonas sin asfalto, puesto que la vía está en mejores condiciones de transitabilidad, motivando a los Usuarios a ir a mayor velocidad, incrementando el riesgo a accidentes e incidentes en el tramo 2 (obras iniciales). La Contratista deberá merecer la correspondiente penalidad de acuerdo a lo exigido en su contrato.

Se participa a la Supervisión, que si se demuestran evidencias que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere y brindar seguridad al usuario con el fin de evitar accidentes, se la aplicara la penalidad que corresponda, de acuerdo a los TDR.

Se participa a la Supervisión su acción e intervención inmediata con la CONTRATISTA ante la falta de colocación de SEÑALIZACION INFORMATIVA ,PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA en las diferentes zonas de la vía, donde están ocurriendo incidentes y accidentes de manera constante.

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta alquilada) para el monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. en cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO. A la fecha NO hay Camioneta permanente, ni provisional , ocasionando trabajar mas de 12 horas por día, porque hay que salir a campo con la Supervisión desde las 6 am y regresar en la tarde ocasionando muchos inconvenientes para realizar el seguimiento y monitoreo en campo ,puesto que solo se recorre los puntos programados por la Supervisión y ocasionando efectuar las labores en gabinete en horas de la noche o madrugada para evitar retrasos **ES COMPLETAMENTE NECESARIO TENER UNA MOVILIDAD PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

**Auditoria Fecha De Creación:**

24-11-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

25-11-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-11-2023

### Actividades:

POBLADO DE CANTA  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA: EN BUSCA DEL  
CUADERNO DE OBRA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

En la entrada al poblado de canta a una distancia de un kilometro antes de llegar a Canta se ubica el campamento de la contratista ( campamento nuevo) donde se realiza visita en busca del cuaderno de obra, donde se logra el acceso al mismo.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

23-11-2023

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

POBLADO DE CANTA  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA: VERIFICACION DE RECURSOS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la entrada al poblado de canta a una distancia de un kilometro antes de llegar a Canta se ubica el campamento de la contratista ( campamento nuevo) donde se realiza la verificación de asistencia del personal clave de la contratista, se verifica la ausencia del especialista de producción y el medico ocupacional,

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023

2



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 21+400 POBLADO DE CULLHUAY  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA  
SUPERVISION: VERIFICACION DE RECURSOS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva Km. 21+400 en la entrada al poblado de Cullhuay en el margen izquierdo se ubica el laboratorio de suelos y pavimentos de la supervisión donde hoy se verifica al personal de laboratorio de suelos y pavimentos de la supervisión. el día de hoy se verifica la presencia de 3 tecnicos laboratoristas de la Supervision

3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 21+400 POBLADO DE CULLHUAY  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISION: VERIFICACION DE RECURSOS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva Km. 21+400 en la entrada al poblado de Cullhuay en el margen izquierdo se ubica el laboratorio de suelos y pavimentos de la supervisión donde hoy se verifica al personal de laboratorio de suelos y pavimentos de la supervisión. el día de hoy se verifica la presencia de 3 tecnicos laboratoristas de la Supervisión, programando las actividades a realizar en el día,

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 56+250 a KM. 56+300

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CORONAMIENTO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

En las progresivas 56+250 al Km. 56+300 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) donde se ivaliza en el margen derecho de la via se construye las conetas de coronamiento revestidas en concreto. Actualmente se espera una retroexcavadora para transportar la mezcla de concreto, desde el camión mixer hasta el sitio de vaciado.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-11-2023

5





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 56+250 a KM. 56+300

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CORONAMIENTO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En las progresivas 56+250 al Km. 56+300 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) donde se realiza en el margen derecho de la via se construye las conetas de coronamiento tipo 2 revestidas en concreto. Actualmente se espera una retroexcavadora para transportar la mezcla de concreto, desde el camión mixer hasta el sitio de vaciado.

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

24-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 80+200 Id  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) : VISITA A LA PLANTA  
CAMPESINA DE CONCRETO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

En la progresiva KM. 80+200 en el lado derecho se ubica una planta campesina donde se prepara la mezcla de concreto para el vaciado de cunetas de coronamiento tipo 2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-11-2023

7



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 80+200 Id  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES ) : VISITA A LA PLANTA  
CHANCADORA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva KM. 80+200 en el lado derecho se ubica una planta chancadora donde se prepara el material para construcción de agregados del concreto y asfalto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 82+440

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO 2 : VERIFICACION DE DEFLEXIONES EN EL ASFALTO ( CAMION VIGA Y VIGA BENKELMAN)

**CDescripcion**

:

En la progresiva Km. 82+440, se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) donde se inicia la verificación de las deflexiones del asfalto, desde el km. 82+440 hasta el km 95+300, Se utiliza un camion viga y una viga benkelman , trabajan 1 chofer, 2 tecnicos de la contratista y 1 tecnico de la Supervisión.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 82+440

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO 2 : VERIFICACION DE DEFLEXIONES EN EL ASFALTO ( pase de VIGA BENKELMAN)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva Km. 82+440, se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) donde se inicia la verificación de las deflexiones del asfalto, desde el km. 82+440 hasta el km 95+300, Se utiliza un camion viga y una viga benkelman , trabajan 1 chofer, 2 tecnicos de la contratista y 1 tecnico de la Supervisión.

10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 94+180  
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA MARCO PARA EL PASE DE ANIMALES ( VACIADO DE TECHO )  
 CODIGO : 01-01-06 OBRAS DE ARTE  
 PARTIDA: 01.01.06.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
 PARTIDA: 01.01.06.10 ACERO DE REFUERZO  
 PARTIDA: 01.01.06.05 CONCRETO CLASE C 27.4 mpa ( F'c= 280 kg7cm2)

**CDescripcion :**

En la progresiva KM. 94+180 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) donde se culmino con la colocación de acero de refuerzo y el encofrado del cuerpo y aleros de alcantarilla marco ( en la mitad derecha de la vía),Actualmente se realiza el vaciado del techo de la alcantarilla marco, se utiliza 3 camion mixer , 1 vibrador de concreto, herramientas menores, trabajan 1 capataz, 3 choferes de mixer 20 operarios, 2 vigias . El jefe de supervisión, ingenieros y tecnicos de la supervisión estan presentes en el vaciado.

11

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

24-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 94+180

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA MARCO PARA EL PASE DE ANIMALES ( VACIADO DE TECHO )

CODIGO : 01-01-06 OBRAS DE ARTE

PARTIDA: 01.01.06.09 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO

PARTIDA: 01.01.06.10 ACERO DE REFUERZO

PARTIDA: 01.01.06.05 CONCRETO CLASE C 27.4 mpa ( F'c= 280 kg7cm2)

**CDescripcion** :

En la progresiva KM. 94+180 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) donde se culmino con la colocación de acero de refuerzo y el encofrado del cuerpo y aleros de alcantarilla marco ( en la mitad derecha de la vía),Actualmente se realiza el vaciado del techo de la alcantarilla marco, se utiliza 3 camion mixer , 1 vibrador de concreto, herramientas menores, trabajan 1 capataz, 3 choferes de mixer 20 operarios, 2 vigias . El jefe de supervisión, ingenieros y tecnicos de la supervisión estan presentes en el vaciado. Se ha colocado un toldo para proteger la zona de vaciado puesto que el clima inicialmente esta lluvioso, mejorando el clima en horas del medio dia.

12

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-11-2023