



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 140	Fecha Informe: 29 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+100, 38+890, 39+400, 43+030.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+273, 5+755, 5+852, 5+896, 6+394, 6+752, 6+835, 7+582, 9+100 y 21+061.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

29-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

DME 40 KM. 49+920

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
03 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 43+020.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
12 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 39+400.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
13 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+890.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+100.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
04 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-11-2023

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 9+620

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.
01 RODILLO.
04 PERSONAL.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 6+835

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
10 PERSONAL

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 5+273.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES.
15 PERSONAL.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

SUB DREN KM. 9+110.

CDescripcion

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
03 VIBRAPISONES.
07 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-11-2023

9