



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 227-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 23-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 227-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL JUEVAS 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 15 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE TIENE UNA ALCANTARILLA EN LA PROGRESIVA KM 8+728, QUE ESTA EN STAND BY, POR LO QUE SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL ENCOFRADO Y VACIADO DE DICHA ALCANTARILLA.

Auditoria Fecha De Creación: 23-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 29-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+840

SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+738 AL KM 1+856

CDescripcion :

EXCAVACION DE ZANJA.

1

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-11-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

STAND BY.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

23-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+520

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE
MANTENIMIENTO DE VIA.

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA S/O
5 VOLQUETES DE 15 M3
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+380

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion _____ :

CONSTRUCCION DE GAVIONES.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023