



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 229-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 25-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 229-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL SABADO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 18 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA DESOCUPAR EL PREDIO DEL SR LINO CAMACHO, EN LA PROGRESIVA 6+260 QUE ES EL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA (LEONPAMPA) EL PATIO ESTA OCUPADO POR MATERIAL DE OBRA, YA QUE SE TIENE AUTORIZACION VERBAL DEL PROPIETARIO PARA REALIZAR EL CORTE CON MAQUINARIA.

Auditoria Fecha De Creación: 26-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 29-11-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

ALCANTARILLA TIPO MCA . 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DEL ING. EDO RAMOS COPA.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 07

CDescripcion :

01 EXCAVADORA S/O
01 RETROEXCAVADORA.

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-11-2023

Actividades:

UBICACION : DME 13

CDescripcion _____ :

CONSTRUCCION DE GAVIONES SEGUN DISEÑO.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+390

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-11-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 4+620

SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 4+552 AL KM 4+638

CDescripcion_____:

EXCAVACION DE ZANJAS

01 RETROEXCAVADORA
03 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-11-2023

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

25-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+780

SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+738 AL KM 1+856

CDescripcion _____:

COLOCACION DE GEOTEXTIL Y MATERIAL DE FILTRO

6

01 MINICARGADOR S/NEUMATICO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-11-2023