



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 141	Fecha Informe: 29 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+100, 38+890, 39+400 Y 43+000.
OBRAS DE ARTE E LOS KMS. 5+273, 5+755, 5+852, 5+896, 6+394, 6+752, 6+835, 7+582, 9+100 y 21+061.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.
SE PRESENTO LLUVIAS POR LA TARDE.
REUNION EN HUACASCHUQUE: ASUNTO PASE DE VOLQUETES CON AGREGADOS DE LA CANTERA SACAYCACHA. (ALCALDE-SUPERVISION-CONTRATISTA Y MONITOR DE PVN)

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

29-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

30-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

29-11-2023

Actividades:

HUACASCHUQUE KM. 44+850

CDescripcion _____ :

REUNION CON EL ALCALDE - SUPERVISION - CONTRATISTA Y MONITOR.
ASUNTO: PASO DE VOLQUETES CON AGREGADOS DE LA CANTERA SACAYCACHA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023