



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 133	Fecha Informe: 20 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 133 - 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA SOLO REALIZARON LIMPIEZA Y CONTROL TOPOGRÁFICO MONITOREO EN LOS PUNTOS DE CONTROL DEL DERRUMBE EN LA PROGRESIVA KM 29+700 POR LO QUE SE PODRÍA MENCIONAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ABANDONO POR PARTE DEL CONTRATISTA. POR OTRO LADO, SEGÚN LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA N°003-2023-TEC4-CONSORCIO VIAL WARI, EL CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ QUE LOS EQUIPOS, COMO LA MOTONIVELADORA Y RODILLO, IBAN A ESTAR EN OBRA A MÁS TARDAR EL DÍA DE HOY 20.11.2023 POR LO QUE A LA FECHA NO SE VISUALIZA DICHS EQUIPOS EN OBRA INCUMPLIENDO LOS ACUERDOS DEL ACTA FIRMADA. POR OTRA PARTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE IMPLEMENTAR MÁS CUADRILLAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMBOQUILLADOS Y LOS TRABAJOS PENDIENTES EN OBRA PARA ASÍ REVERTIR EL ATRASO INJUSTIFICADO QUE SE VIENE SUSCITANDO EN OBRA. CON CARTA N° 193-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 20.11.2023 SE TRAMITA ANTE LA ENTIDAD LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA ANOTADAS POR LA SUPERVISIÓN DEBIDO A LA FALTA DE ACCESO POR EL RESIDENTE DE OBRA AL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

Recomendaciones:

los trabajos, así como la plata de asfalto, se encuentran en stand by, por situaciones atribuibles al contratista, falta de insumos y pago a los proveedores; así mismo no se cuenta con camon cisterna para el riego en zonas de particulas suspendidas, 23+500 y 28+900

Auditoria Fecha De Creación: 29-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 30-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

maquinaria en stand by por situaciones atribuibles al contratista, falta de insumos y pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-11-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion

tramo sin mantenimiento ni riego de agua próximo a perder el trabajo ejecutado prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-11-2023

3