




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 134	Fecha Informe: 21 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 134 - 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES NULO POR NO TENER DISPONIBLE EQUIPO ADECUADO PARA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR, FALTA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Y TAMPOCO SE DISPONE DE PERSONAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS.
 SE VERIFICA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS SIN ASFALTO, LO QUE GENERA MALESTAR PERMANENTE EN LOS USUARIOS Y POBLADORES CIRCUNDANTES AL PROYECTO.
 LA ACTITUD DEL CONTRATISTA A ESTA ETAPA ES DE DECIDIA Y DESINTERÉS EN CULMINAR LOS TRABAJOS, POR LO QUE, NUEVAMENTE SE COMUNICARÁ A LA ENTIDAD PARA QUE PROCEDA DE EMERGENCIA CON LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA O EN DEFECTO RESUELVA EL CONTRATO, TODA VEZ QUE, LA OBRA ESTÁ PRÁCTICAMENTE EN ESTADO DE ABANDONO.
 CON CARTA N° 194-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 21.11.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS DE INTERFERENCIA DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS SECTOR KM 28+205 AL KM 28+225 Y SECTOR KM 28+410 AL KM 28+460.
 CON CARTA N° 195-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 21.11.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES A LA VALORIZACIÓN DE MAYOR METRADO N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

Recomendaciones:

SE CONTINUA CON EL STAND BY DE MAQUINARIA PARA MAC, ASI MISMO NOSE CUENTA CON EQUIPO MECANICO PARA LOS TRABAJOS DE BASE EN LAS PROGRESIVAS 23+300 AL 23+700

Auditoria Fecha De Creación: 29-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 30-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

1 maquinaria para trabajos en mejoramiento de base en stand by por falta de cisterna de agua para riego. prog. 23+380

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

2 maquinaria en stand by por falta de insumos, situación atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023