




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 136	<b>Fecha Informe:</b> 23 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

REPORTE N° 136 - 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

**Conclusiones:**

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES NULO POR NO TENER DISPONIBLE EQUIPO ADECUADO PARA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR, FALTA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Y TAMPOCO SE DISPONE DE PERSONAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS.  
 SE VERIFICA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS SIN ASFALTO, LO QUE GENERA MALESTAR PERMANENTE EN LOS USUARIOS Y POBLADORES CIRCUNDANTES AL PROYECTO.  
 LA ACTITUD DEL CONTRATISTA A ESTA ETAPA ES DE DECIDIA Y DESINTERÉS EN CULMINAR LOS TRABAJOS, POR LO QUE, NUEVAMENTE SE COMUNICARÁ A LA ENTIDAD PARA QUE PROCEDA DE EMERGENCIA CON LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA O EN DEFECTO RESUELVA EL CONTRATO, TODA VEZ QUE, LA OBRA ESTÁ PRACTICAMENTE EN ESTADO DE ABANDONO.

**Recomendaciones:**

se continua con los trabajos de retificación de base en las progresivas 23+300 al 23+700, asi mismo la planta de asfalto se encuentra en stand by por situaciones atribuibles al contratista, por falta de insumos y pago a proveedores

**Auditoria Fecha De Creación:**

29-11-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

30-11-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-11-2023

**Actividades:**

planta artesanal de concreto

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

planta sin producción por falta de equipo, insumos y materiales, por situaciones atribuibles al contratista

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-11-2023

**Actividades:**

stane by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinarias y equipos de carguio en stand by, por falta de recursos y deudas a proveedores, causas atribuibles al contratista

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

23-11-2023

### Actividades:

reconformación de base

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

trabajos de escarificado en zona con bajo porcentaje de compactación p ot. 23+390

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

23-11-2023

3