



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 137	Fecha Informe: 24 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 137 - 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES NULO POR NO TENER DISPONIBLE EQUIPO ADECUADO PARA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR, FALTA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Y TAMPOCO SE DISPONE DE PERSONAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS.
 SE VERIFICA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS SIN ASFALTO, LO QUE GENERA MALESTAR PERMANENTE EN LOS USUARIOS Y POBLADORES CIRCUNDANTES AL PROYECTO.

Recomendaciones:

CONTINUA EL STAN BY DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASI MISMO LA AUSENCIA DE EQUIPO MECANICO.

Auditoria Fecha De Creación:

29-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

30-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2023

Actividades:

ensayos de deflectometria

CDescripcion _____ :

camión viga hechiso

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2023

Actividades:

imprimación asfaltica

CDescripcion _____ :

prog. 23+660, sopleteo y limpieza de plataforma para IMPRIMACIÓN

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023