



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 232-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 29-11-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 232-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 22 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

ACELERAR LOS TRABAJOS DE CORTE EN LA PROGRESIVA KM 6+280 CAMPAMENTO LEONPAMPA (PROCESO DE ADQUISICION AL SR. LINO CAMACHO - ADELANTO 30% ).

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 29-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 01-12-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+380 (CAMPAMENTO LEONPAMPA)

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
15 VOLQUETES DE 15 M3

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+280

CORTE EN MATERIAL SUELTO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-11-2023

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

UBICACION DEL REPORTE KM 1+820  
SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+738 AL KM 1+856

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

RELLENO Y COMPACTADO DE SUBDREN

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

29-11-2023

### Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO DE PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO DE PANTALLAS.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

30-11-2023

4



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

UBICACION DEL REPORTE KM 0+920

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+890 AL KM 0+933

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 DE PANTALLA, CONCRETO PRE MEZCLADO.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

UBICACION : PROGRESIVA KM 5+240

TRAZO Y REPLANTEO.

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**

DELIMITACION DE PREDIO ADQUIRIDO.

6

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-11-2023