



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	233-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	30-11-2023	VIA EVITAMIENTO ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 233-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.

CLIMA: LLOVIZNA TODO EL DIA.

LA PRESENTE BITACORA SE INFORMA SOBRE LAS INTERFERENCIAS PREDIALES, ALGUNAS FALTA ADQUIRIR, OTRAS FALTA LIBERAR YA QUE SE PAGO POR ELLAS PERO NO SE RETIRAN LOS PROPIETARIOS Y OTROS PREDIOS FALTA DEMOLER.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

- 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
- 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
- 22 VOLQUETES DE 15 M3
- 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
- 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
- 04 MOTONIVELADORAS
- 04 RODILLO VIBRATORIO
- 03 RETROEXCAVADORA
- 02 MINICARGADOR
- 01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

- 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
- 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y SUPERVISION REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON DERECHO DE VIA DE PVN, PARA SUPERAR ESAS INTERFERENCIAS.

ADEMAS SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS INTERFERENCIAS PREDIALES Y ELECTRICAS EN TODO EL AMBITO DE LA OBRA.



Auditoria Fecha De Creación:

30-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

02-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion

CONSTRUCCION DE GAVIONES.

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1 +080

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO DE PANTALLAS

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE EN EL KM 1 +780

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+738 AL KM 1+856

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+250

CDescripcion _____ :

DESMONTE DE VIVIENDA PRIVADA DEPOSITA LOS ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA DE LA OBRA.

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+420 L.D

CDescripcion _____ :

SE TIENE UN CONTAINER QUE DEBE SER REUBICADO PARA CONTINUAR CON EL CORTE EN ESTE SECTOR.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +120 L.D

CDescripcion _____:

SE TIENE UNA VIVIENDA FALTA ADQUIRIR Y DEMOLER PARA CONTINUAR CON EL CORTE Y EXPLANACIONES EN ESTE SECTOR.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +140 L.I

CDescripcion _____ :

FALTA ADQUIRIR ESTE PREDIO, POR LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR TRABAJOS EN ESTE SECTOR.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+600 L.D

CDescripcion

PROPIETARIO SE NIEGA A VENDER A DERECHO DE VIA.

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 4+460 L.I (TALLER SOLIS)

CDescripcion _____:

SE TIENE UNA COBERTURA DE METAL POR ENCIMA DE LA PLATAFORMA, DEBE RETIRARSE.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+280 L.D

CDescripcion _____ :

PREDIO ADQUIRIDO Y FALTA DEMOLER.

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+410 L.D

CDescripcion _____ :

PREDIO AQUIRIDO, PERO FALTA DEMOLER POR LO QUE IMPIDE ASU VEZ REUBICAR EL POSTE ELECTRICO.

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+400 L.D

CDescripcion _____ :

PREDIO ADQUIRIDO Y TAMBIEN FALTA DEMOLER.

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+220

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion

:
01 EXCAVADORA S/O
20 VOLQUETES DE 15 M3

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+520 L.I

CDescripcion _____:

PREDIO ADQUIRIDO, FALTA DEMOLER.

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+260 L.I

PROPIETARIO CLAUDIO RAMOS

CDescripcion _____ :

PREDIO NO ADQUIRIDO.

16

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+820 L.D

CDescripcion _____:

FALTA DEMOLER LAS ESCALERAS DE CONCRETO.

17

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+460 L.D

CDescripcion _____ :

EN PROCESO DE ADQUISICION, ADELANTO DEL 30 % Y FALTA DEMOLER LA CONSTRUCCION.

18

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

UBICACION: PPROGRESIVA KM 6+270

PROPIEDAD DEL SR. LINO CAMACHO

CDescripcion _____ :

EN PROCESO DE ADQUISICION, ADELANTO DEL 30%, FALTA DEMOLER LA CONSTRUCCION.

19

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-11-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 6+260 L.D

CDescripcion

VIVIENDA ADQUIRIDA, FALTA LA DEMOLICION.

20

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

Km 6+280

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

Km 3+280

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023