









## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 144	<b>Fecha Informe:</b> 02 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> 	<b>Foto Bitacora 6:</b> 
--	--	--	--	--	--

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 37+400, 38+850, 39+380 Y 43+020.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+663, 5+273, 5+496, 5+755, 5+852, 5+896, 6+394, 6+752, 6+835, 7+582, 7+744 y 21+061.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.  
 SE PRESENTO LLUVIAS POR LA TARDE.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

**Auditoria Fecha De Creación:**

03-12-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-12-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-12-2023

**Actividades:**

PERFORACION KM. 36+100

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 COMPRESORA.  
04 MARTILLOS.  
12 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

02-12-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+850.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

02-12-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 39+380.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
08 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

02-12-2023

3