



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 138	Fecha Informe: 25 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 138 - 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

DURANTE LA NOCHE DEL 24.11.2025 AL AMANECER DEL 25.11.2025 SE HA VERIFICADO PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA, LA MISMA HA PERJUDICADO EN FORMA SEVERA LA BASE GRANULAR EN EL TRAMO KM 23+300 AL KM 23+200, ESPECIFICAMENTE ENTRE LAS PROG. KM 23+650 AL KM 23+700, LA MISMA DEBERÁ SER OBLIGATORIAMENTE RECONFORMADA PARA PROSEGUIR CON LA IMPRIMACIÓN.
 EN LA PRESENTE JORNADA EL CLIMA ES NUBLADO Y LLUVIOSO LO QUE NO PERMITE EJECUTAR LA PARTIDA DE IMPRIMADO, ADEMÁS NO SE APRECIA NINGÚN TRABAJO EN OTROS FRENTEROS. SE DISPONE AL CONTRATISTA RENICIAR LOS TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE A PARTIR DE DIA LUNES 27 CON MAYOR AHINCO ACORSE AL COMPROMISO SUSCRITO EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL DIA 24.11.2023, DEL MISMO MODO LOS TRABAJOS DEL COLOCADO DEL MAC, ANTES DE LA INTENSIFICACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA. SE VERIFICA PRESENCIA DE DESPRENDIMIENTOS Y PEQUEÑOS DERRUMBES ASI COMO COLMATACIÓN DE CUNETAS EN TODO EL TRAMO, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO VIAL EN FORMA PERMANENTE.

Recomendaciones:

SE APRECIA INCREMENTO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE TRABAJO

Auditoria Fecha De Creación:

29-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

25-11-2023

Actividades:

falta de riego de agua

CDescripcion

prog. 28+990

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-11-2023

1