



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 139	<b>Fecha Informe:</b> 27 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---------------------------	--	--	--	--	--

**Asunto:**

REPORTE N° 139 - 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

**Conclusiones:**

EN LA PRESENTE JORNADA EL CLIMA ES NUBLADO Y LLUVIOSO LO QUE NO PERMITE EJECUTAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE. LA PARTIDA DE IMPRIMADO SE EJECUTA ENTRE LAS PROG. 23+300 AL KM 23+500 CARRIL DERECHO. EL CONTRATISTA MANIFIESTA HABER REALIZADO IMPRIMADO DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROG. 23+300 AL KM 23+500 CARRIL IZQUIERDO EL DIA DOMINGO 26 Y TAMBIÉN HABER EFECTUADO EL ARENADO A PRIMERA HORA DE HOY, LA MISMA NO FUE VERIFICADO NI AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, EN CASO LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD NO SEAN ADECUADOS NO SE APROBARÁ LA MISMA PARA LA VALORIZACIÓN DE OBRA. LA ACTITUD QUE ASUME EL RESIDENTE DE OBRA DE ADOPTAR TRABAJOS EN FORMA INCONSULTA CON LA SUPERVISIÓN, ADEMÁS DE UTILIZAR EQUIPOS INADECUADOS EN LA EJECUCIÓN DE ESTOS, INDICA EL DESCONOCIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES POR LO QUE, EL CONTRATISTA DEBE PREVER SU CAMBIO URGENTE. SE VERIFICA EN OBRA LA LLEGADA A LA ZONA DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LOS EQUIPOS DEL TREN DE ASFALTO (01 ESPARCIDORA, 01 RODILLO LISO TÁNDEM Y 01 RODILLO DE NEUMÁTICOS), SIN EMBARGO, NO SE VERIFICA INGRESO DE MATERIALES AGREGADOS NI EL PEN ASFÁLTICO PARA LOS TRABAJOS DE COLOCADO DE MAC EN EL PAVIMENTO.

**Recomendaciones:**

SE CUENTA CON EL TREND EASFALTO EN AREA AUZILIAR, RODILLO, PAVIMENTADORA, ASI MISMO SE ABVIERTE LA PRESENCIA DE 01 UN VOLQUETE.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 29-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 06-12-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-11-2023

**Actividades:**

IMPRIMACION ASFALTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

LIMPIEZA PLATAFORMA PARA IMPRIMADO

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-11-2023

**Actividades:**

PLANTA ASFALTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PRESENCIA DE EQUIPO DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PAVIMENTADORA Y RODILLOS

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-11-2023

**Actividades:**

imprimación

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

imprimación 23+380

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-11-2023

3

4