




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 140	Fecha Informe: 28 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 140 - 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

ES PREOCUPANTE QUE, HASTA LA FECHA LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO DEL NUEVO RESIDENTE DE OBRA EN EL SEACE PARA QUE REALICE LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL CONTRATISTA. EN LA FECHA SE VERIFICA EN CAMPO LO SIGUIENTE:
 - CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPRIMADO EN EL TRAMO KM 23+300 AL KM 23+700, SECTOR KM 23+550 AL KM 23+700.
 - COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. KM 26+095 AL KM 26+125.
 SE DISPONE AL CONTRATISTA PROTEGER EL MATERIAL AGREGADO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PREPARADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TODA VEZ QUE, POR LA PRESENCIA DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES ESTA SE ENCUENTRA HÚMEDA Y ESTO GENERARÁ MAYOR TIEMPO DE DEMORA EN EL PROCESO DE MEZCALDO INCLUSIVE NO PODRÁ SER UTILIZADO MIENTRAS SEA SECADO EL MATERIAL.
 SE VERIFICA EN OBRA PRESENCIA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL ARRASTRE DE MATERIAL DE IMPRIMADO (MC 030) POR LA ESCORRENTIA POR EFECTO DE LA PRESENCIA DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA LA MITIGACIÓN EN FORMA INMEDIATA.
 EL CONTRATISTA PRESENTA CARTAS CON LA REFERENCIAS DE OCURRENCIAS DIARIAS, LAS CUALES SE TOMAN SEGÚN EL CASO PARA EL REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA NO CUENTA CON ACCIONES DE CONTIGENCIA FRENTE A LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, LLUVIAS, VIENTOS, PARTICULAS SUSPENDIDAS Y SOBRE TODO EXCESO DE AGENTES CONTAMINANTES EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LAS AREAS AUXILIARES POR NO CONTAR CON SERVICIOS HIGIENICOS

Auditoria Fecha De Creación: 29-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 06-12-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2023

Actividades:

planta artesanal de concreto

CDescripcion _____ :

23+100, sin producción de concreto por falta de insumos, causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-11-2023

Actividades:

imprimación asfáltica

CDescripcion _____ :

26+540, reparación por lluvias

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

28-11-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion

26+100, TRABAJOS DE COLOCACION DE SERCHAS Y PERFILADO DE BASE PARA CUNETAS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023

3