




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 141	<b>Fecha Informe:</b> 29 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 141 - 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES PERJUDICA EL NORMAL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, EN TAL VIRTUD, SE DISPONE AL CONTRATISTA TOMAR LAS ACCIONES MÁS ADECUADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN CUANTO A LOS HORARIOS Y ATENCIÓN CON LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ADECUADOS AL PERSONAL OBRERO TANTO A NIVEL PERSONAL Y GRUPAL, DEL MISMO MODO, EL RESGUARDO Y ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A SER EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES PARTIDAS.  
 SE VERIFICA EN OBRA PRESENCIA DE DOS PROVEEDORES DE AGREGADOS DE LA CANTERA DE ESPINAR Y BLOQUEAN LOS TRABAJOS EN LA VÍA JUSTIFICANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE A CADA UNO DE ELLOS UN PROMEDIO DE DOSCIENTOS MIL SOLES, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA HONRAR LAS DEUDAS PENDIENTES CON DIFERENTES PROVEEDORES, A EFECTOS DE QUE NO SE REPITA LO VERIFICADO EN LA PRESENTE JORNADA QUE PUEDE SER REPETIDA EN FORMA CONTINUA.  
 EL ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA SUPERVISIÓN REALIZA LA CONCILIACIÓN DE METRADOS EN CAMPO CON SU PAR DEL CONTRATISTA, PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

#### Recomendaciones:

SE CONTINUA APRESIANDO LA FALTA DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA SALVAGUARDA DE MATERIALES Y DEL PERSONAL EN CAMPO. NO SE IMPLEMENTA EPPS PARA ESTADOS CRITCOS DE HUMEDAD Y LLUVIAS

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 29-11-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 06-12-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

paralización de trabajos

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

paralización de trabajos por proveedores de agregados, por falta de pago de contratista, situaciones atribuibles al contratista por falta de pago a proveedores

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

imprimación asfáltica

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

rectificación de imprimado 26+700

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinaria en stand by por situaciones atribuibles al contratista falta de insumos y pagos a proveedores

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-11-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-11-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-11-2023