




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 142	Fecha Informe: 30 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 142 - 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA FECHA SE VERIFICAN TRABAJOS DE SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA.
 EN OBRA PERSITE LA PRESENCIA DE LOS DOS PROVEEDORES DE AGREGADOS DE LA CANTERA DE ESPINAR A ELLO SE AÑADEN DOS CON DEUDAS POR ALQUILER DE EQUIPOS Y BLOQUEAN LOS TRABAJOS EN LA VÍA JUSTIFICANDO QUE EL CONTRATISTA TIENE DEUDA PENDIENTE CON CADA UNO DE ELLOS, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA HONRAR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LOS DIFERENTES PROVEEDORES, A EFECTOS DE QUE NO SE REPITA NUEVA Y REITERADAMENTE LO VERIFICADO EN LA PRESENTE JORNADA QUE GENERA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN OBRA, SIENDO TODOS ESTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. CON CARTA N° 194-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 23.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL MEMORANDO N° 155-2023-TEC 4_JS RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE LA OBRA. CON CARTA N° 195-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 24.11.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA DEL PUNTO CRÍTICO KM 29+683 AL KM 29+733 (ZONA DE QUEBRADA COLPAHUAYCO).

Recomendaciones:

LAS LLUVIAS EN LA ZONA DEJA AL DESCUBIERTO LOS DESCUIDOS Y LA FALTA DE IMPLEMENTACION DE CONTINGENCIAS POR ESTOS SUCESOS EN LAS AREAS AUXILIARES, AREAS DE DERRUMBES Y DESCOLMATACION DE CUNETAS

Auditoria Fecha De Creación:

06-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

stand by planta de asfalto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-11-2023

1