



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 148	<b>Fecha Informe:</b> 07 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+220, 36+100, 38+900, 39+220 y 42+950.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+325, 5+273, 5+852, 5+896, 6+835, 7+582, 7+804, 13+347 y 21+061.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.  
SE PRESENTARON LLUVIAS POR LA TARDE.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 07-12-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 08-12-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

07-12-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+950.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 CARGADOR.  
04 PERSONAL.

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-12-2023

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

07-12-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+100.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
12 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

07-12-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 21+061.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-12-2023