



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 241-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 12-12-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 241-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA POR LA NOCHE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 27 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

EL CONTRATISTA DEBE ACELERAR ESTOS FRENTE DE TRABAJO, YA QUE SE AVECINA LA EPOCA DE LLUVIAS, LO QUE DAÑARA EL AVANCE DE ESTAS ACTIVIDADES, SI ESTAN INCONCLUSAS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 13-12-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 13-12-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-12-2023

**Actividades:**

UBICACION DEL REPORTE KM 0+900

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+890 AL KM 0+933

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO DE PANTALLA.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-12-2023

### Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

ENCOFRADO DE PANTALLAS DE MUROS DE CONTENCIÓN.

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-12-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+220 L.I

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 3+190 AL KM 3+398

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-12-2023

### Actividades:

UBICACION DEL REPORTE EN EL KM 4+640

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 4+640 AL KM 4+725

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

EXCAVACION DE ZANJA PARA SUBDREN.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-12-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-12-2023

### Actividades:

UBICACION DEL REPORTE EN EL KM 6+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

01 EXCAVADORA S/O  
18 VOLQUETES DE 15 M3

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-12-2023

### Actividades:

UBICACION DEL REPORTE EN EL KM 6+240

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

01 EXCAVADORA S/O  
09 VOLQUETES DE 15 M3

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

12-12-2023

### Actividades:

UBICACION DEL REPORTE EN EL KM 6+260 L.D

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

DEMOLICION DE PREDIO

7

#### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

#### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

#### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-12-2023





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

12-12-2023

**Actividades:**

UBICACION DME 07

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

ELIMINACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL DE CORTE

01 EXCAVADORA S/O  
01 RETROEXCAVADORA  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-12-2023