



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 242-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 13-12-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 242-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA POR LA NOCHE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 27 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE ACELERAR LOS TRABAJOS Y CREAR MAS FRENTE DE TRABAJO.

Auditoria Fecha De Creación: 13-12-2023	Auditoria Fecha De Edición: 14-12-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+260

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
09 VOLQUETES DE 15 M3

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

13-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
18 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-12-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

13-12-2023

Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 4+500

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 4+473 AL KM 4+550

CDescripcion _____ :

COLOCADO DE GEOTEXTIL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

13-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 3+950
SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 3+769 AL KM 3+989

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJAS PARA SUBDREN

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

13-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 0+930

MURO DE CONTENCIÓN PROGRESIVA KM 0+890 AL KM +933

CDescripcion _____:

ENOCFRADO DE PANTALLA DE MURO DE CONTENCIÓN.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

13-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1 +080

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____:

ENCOFRADO DE PANTALLAS DE MURO DE CONTENCIÓN.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023