



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 154	Fecha Informe: 1 4 - 1 2 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 21+360, 38+830, 39+150 y 43+030. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+663, 5+273, 7+744, 7+804, 7+921, 20+272, 21+061, 22+231, 22+948, 23+050, 25+095 y 25+175.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.
VISITA DEL ING. SANTIAGO POLO FABIAN (SUPERVISOR AMBIENTAL DGA-DGAAM-MTC) DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.
POR LA TARDE SE PRESENTARON LLUVIAS DE REGULAR INTENSIDAD.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

14-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-12-2023

Actividades:

FIRMA DE ACTA DE SUPERVISION AMBIENTAL.

CDescripcion _____ :

ING. SANTIAGO POLO FABIAN (SUPERVISOR AMBIENTAL DGA-DGAAM-MTC), SUPERVISION HOB, CONTRATISTA Y MONITOR DE PROVIAS NACIONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-12-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 21+360.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
06 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

14-12-2023

Actividades:

DME 40 KM. 49+920

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR.
02 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-12-2023

Actividades:

MURO MCC. KM. 21+061.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 12

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023

4