




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 144	<b>Fecha Informe:</b> 02 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

#### Asunto:

REPORTE Nº 144 - 02 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EN LA FECHA SE VERIFICAN TRABAJOS DE SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA.  
 EN OBRA PERSITE LA PRESENCIA DE LOS DOS PROVEEDORES DE AGREGADOS DE LA CANTERA DE ESPINAR A ELLO SE AÑADEN DOS CON DEUDAS POR ALQUILER DE EQUIPOS Y BLOQUEAN LOS TRABAJOS EN LA VÍA JUSTIFICANDO QUE EL CONTRATISTA TIENE DEUDA PENDIENTE CON CADA UNO DE ELLOS, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA HONRAR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LOS DIFERENTES PROVEEDORES, A EFECTOS DE QUE NO SE REPITA NUEVA Y REITERADAMENTE LO VERIFICADO EN LA PRESENTE JORNADA QUE GENERA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN OBRA, SIENDO TODOS ESTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

#### Recomendaciones:

continúan las lluvias en la zona, afectando la transitabilidad en las progresivas 29+650 y 26+600, procediendo a la limpieza de derrumbes por parte de la contratista

#### Auditoria Fecha De Creación:

06-12-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

14-12-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-12-2023

**Actividades:**

cunetas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 26+080, vaciado de concreto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-12-2023

**Actividades:**

cunetas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

26+100, vaciado de concreto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023