







BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 145	Fecha Informe: 04 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	---	--	--

Asunto:

REPORTE N° 145 - 04 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA FECHA 01.12.2023 SE VERIFICAN TRABAJOS DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS EN LOS TRAMOS DAÑADOS POR EL TRÁFICO Y ES A COSTO DEL CONTRATISTA, IGUALMENTE SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE VIVIENDA EN LA PROG. 28+180 PARA LA EJECUCIÓN DE CUNETAS. SE VERIFICA EN CAMPO QUE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DEL 30.11.2023 (HORA NOCTURNA), HAN GENERADO DAÑOS EN LOS MATERIALES AGREGADOS DE LA PLANTA DE ASFALTO, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA PROTEGER DICHOS MATERIALES PARA QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN EL PREPARADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

EN HORAS DE LA TARDE DE LA PRESENTE JORNADA DESDE LAS 3.00 PM SE VERIFICA LLUVIA TORRENCIAL Y ESTO POSIBLEMENTE SEA CONTINUO, POR LO QUE SE DEBE PREVER SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS O EN DEFECTO JUSTIFICAR LA CAUSAL PARA LA SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS.

SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR EN FORMA PERMANENTE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VIAL POR LA PRESENCIA DE DESPRENDIMIENTOS Y DERRUMBES Y TAMBIÉN PROCEDER CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LOS SEDIMENTOS COLMATADOS EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS. IGUALMENTE, EN ZONAS CON DERRUMBES PERMANENTES REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCONTINGENCIAS.

EN LA FECHA 02.12.2023 SE VERIFICA LA PROSECUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS EN LOS TRAMOS DAÑADOS POR EL TRÁFICO Y ES A COSTO DEL CONTRATISTA Y OTROS QUE CORRESPONDEN AL PAO N° 08. SE VERIFICA EN CAMPO QUE, EL CONTRATISTA RETIRA EN FORMA INCONSULTA LOS EQUIPOS DEL TREN DE ASFALTO QUE INGRESARON EN LA SEMANA, POR LO QUE, UNA VEZ MÁS SE APRECIA LA ACTITUD INADECUADA DEL PROCEDER DEL RESIDENTE DE OBRA. SE DISPONE AL CONTRATISTA COMUNICAR CON ANTICIPACIÓN CUALQUIER RETIRO O MOVIMIENTO DE EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA Y JUSTIFICAR LA RAZÓN DE LOS RETIROS TEMPORALES O DEFINITIVOS, REITERANDO QUE, ESTE TIPO DE ACCIONES GENERAN SANCIONES QUE ESTÁN ESTABLECIDAS EN LOS TDRS Y CONTRATO SUSCRITO. SE REITERA AL CONTRATISTA REALIZAR EN FORMA PERMANENTE LA DESCOLMATACIÓN DE LOS SEDIMENTOS EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS Y LIMPIEZA CON SEÑALIZACIÓN ADECUADA DE LOS DESPRENDIMIENTOS Y DERRUMBES POR EFECTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE A LA FECHA SON CONTINUAS EN LA ZONA DE TRABAJO.



Recomendaciones:

LAS PRESIPITACIONES FLUVIALES DE LA ZONA DESNUDAN LA FALTA DE PLANES DE CONTINGENCIA D ELA CONTRATISTA, AFECTANDO TANTO LAS AREAS AUXILIARES COMO EL YTRAMO Y ZONAS DE TRABAO

Auditoria Fecha De Creación:

14-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

05-12-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

3

26+320, eliminación de material inadecuado

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023