




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 146	Fecha Informe: 05 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 146 - 05 DE DICIEMBRE DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Espinoza
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

EN LA FECHA 04.12.2023, SOLO SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS EN LOS TRAMOS DAÑADOS POR EL TRÁFICO Y ES A COSTO DEL CONTRATISTA Y OTROS MUY REDUCIDOS QUE CORRESPONDEN AL PAO N° 08. SEGÚN LA DISPOSICIÓN EMITIDA POR LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 2961-2023-MTC/20.9 DE FECHA 30.11.2023, RESPECTO A INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL CONTRATISTA, EN CAMPO NO SE APRECIA NINGUNA MEJORA, EL RITMO DE TRABAJO CONTINÚA IGUAL, POR LO QUE SE REITERA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN DICHO DOCUMENTO, EN DEFECTO, SE INFORMARÁ A LA ENTIDAD LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA CON LAS CONSECUENCIAS PREVISIBLES. EN LA FECHA EN LA ZONA DE OBRA SE VERIFICA PRECIPITACIONES PLUVIALES INTENSAS A PARTIR DE LAS 2.30 PM E IMPIDE CUALQUIER TRABAJO EN OBRA. SE VERIFICA INUNDACIÓN DE ZONA DE PLANTA DE ASFALTO Y SATURACIÓN DE MATERIALES AGREGADOS QUE DEBEN SER RETIRADOS O MEJORADOS EN CUANTO AL RESGUARDO PARA EVITAR CUALQUIER PERJUICIO O DAÑO, LO QUE PUEDA RESTRINGIR EL USO DE ESTOS EN LA ELABORACIÓN DEL MAC. CON CARTA N° 211-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 04.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LOS REGISTROS DE LA SUPERVISIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA CON NÚMEROS 1380 Y 1381 CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DE 01.12.2023 Y 02.12.2023. LA ENTIDAD HASTA EL MOMENTO NO REALIZA EL REGISTRO DEL NUEVO RESIDENTE EN EL SEACE PARA QUE OTORQUE EL CÓDIGO DE ACCESO Y REALICE LOS REGISTROS QUE LE CORRESPONDEN. HASTA EL MOMENTO NO SE APRECIA INGRESO DE MATERIAL AGREGADO A PLANTA DE ASFALTO, ESTO ES LAMENTABLE, EN VISTA DE QUE, DEPENDE DE ESTE MATERIAL LA EJECUCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA FALTANTE, TANTO EN PRIMERA CAPA Y DE SEGUNDA CAPA EN LA MITAD DE LA META DEL PROYECTO.

EN LA FECHA SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS EN LOS TRAMOS DAÑADOS POR EL TRÁFICO Y ES A COSTO DEL CONTRATISTA Y COLOCADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL TRAMO KM 23+300 AL KM 23+700, SUB TRAMO KM 23+300 AL KM 23+400 CARRIL DERECHO A NIVEL DE CAPA NIVELANTE POR PRESENCIA DE DESNIVELES Y OQUEDADES POR EFECTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES. EN CAMPO SE VERIFICA PRESENCIA DE PROVEEDORES DE AGREGADOS Y ALQUILER DE EQUIPOS INDICANDO QUE, A LA FECHA EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON EL PAGO DE LAS DEUDAS PENDIENTES, GENERANDO MALESTAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. SE REITERA AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS CUNETAS COLMATADAS DE SEDIMENTOS Y DERRUMBES POR EFECTO DE LAS LLUVIAS. CON CARTA N° 212-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 05.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA CON NÚMERO 1382 CORRESPONDIENTES AL 04.12.2023. CON CARTA N° 213-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 05.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN AL DETALLE DEL ABATIMIENTO DE LA BARRERA DE SEGURIDAD. CON CARTA N° 214-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 05.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME SOBRE LA COMPATIBILIZACIÓN Y REPLANTEO DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA.

Recomendaciones:

SE CONTINUA APRESIANDO LA FALTA DE IMPLEMENTACION D EUN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LAS PRESIPITACIONES PLUVIALES LAS CUALES AFECTAN LAS AREAS AUXILIARES DE LA OBRA

Auditoria Fecha De Creación:

14-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

05-12-2023

Actividades:

mezcla asfalticq

CDescripcion _____ :

23+280, colocación de mezcla asfáltica

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-12-2023

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

05-12-2023

Actividades:

23+500

CDescripcion _____ :

planta de asfalto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-12-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2023

Actividades:

colocación de mezcla asfáltica

CDescripcion _____ :

23+540

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

26+280, vaciado de concreto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-12-2023

3

4