




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 147	Fecha Informe: 06 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 147 - 06 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA FECHA SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL COLOCADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700 MARGEN IZQUIERDA. IGUALMENTE CONTINUA EL COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS DAÑADAS POR EL TRÁFICO Y QUE FUERON OBSERVADAS POR LA SUPERVISIÓN Y SOLAMENTE CON UNA CUADRILLA. NUEVAMENTE SE VERIFICA LA PRESENCIA DE PROVEEDORES DE AGREGADOS Y ALQUILER DE EQUIPOS INDICANDO QUE, A LA FECHA EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON EL PAGO DE LAS DEUDAS PENDIENTES, GENERANDO INCONVENIENTES EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
 SE DISPONE AL CONTRATISTA INICIAR CON EL PROCESO DE COLOCADO DEL MAC EN EL PAVIMENTO EN HORAS DE LA MAÑANA PARA EVITAR CONTRATIEMPOS POR LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN FORMA PERMANENTE EN HORAS DE LA TARDE.
 CON CARTA N° 215-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 06.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL REGISTRO N° 1383 DEL CUADERNO DE OBRA ANOTADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA DE FECHA 05.12.2023.

Recomendaciones:

LAS PRESIPITACIONES PLUVIALES SE INCREMENTAN EN LA ZONA DE TRABAJO, NO SE APRECIA PLANES DE CONTINGENCIA ANTE ESTOS SUCESOS EN OBRA.

Auditoria Fecha De Creación: 14-12-2023	Auditoria Fecha De Edición: 15-12-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-12-2023

Actividades:

asfaltado con mac

CDescripcion _____ :

23+580, lpieza de plataforma para asfaltado

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-12-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

generación de gases por planta de asfalto prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-12-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

23+500, partículas suspendidas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-12-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

generación de polvo por planta de asfalto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

06-12-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

23+320, colocación de MAC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-12-2023

5