



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 2 4 3 - 2023- ABAN CAY- N A C M - ESC- D O PVN- MTC	<b>Fecha Informe:</b> 1 4 - 1 2 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 243-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y LLOVIZNA POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 27 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

SE TIENE EL PERIODO DE LLUVIAS EN SU PROCESO DE INICIO DE TEMPORADA, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, REALIZAR LA VERIFICACION DE SECTORES VULNERABLES QUE PUEDAN CAUSAR PROBLEMAS CON LA POBLACION.

**Auditoria Fecha De Creación:**

15-12-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

18-12-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 07

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
01 RETROEXCAVADORA

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

14-12-2023

### Actividades:

UBICACION: 6+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

02 EXCAVADORAS S/O  
21 VOLQUETES DE 15 M3

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

14-12-2023

### Actividades:

UBICACION: KM 1+180

SUBDREN KM 1+185 AL KM 1+375

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE SUBDREN

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

14-12-2023

### Actividades:

UBICACION: KM 1+080

MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-12-2023