



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	244-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	15-12-2023	VIA EVITAMIENTO ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 244-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA POR LA NOCHE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 27 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN



Recomendaciones:

PUNTOS DE TRABAJO DE LA MESA DE COORDINACION CON LOS MIEMBROS DE LA J.R.D

- 1.- SUSPENSION DE OBRA
- 2.- PRONUNCIAMIENTO DE PVN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO Y RELLENO
- 3.- GESTION DE ADICIONALES
- 4.- LIBERACION DE INTERFERENCIAS
- 5.- COORDINACION CON EMUSAP
- 6.- FORMALIZAR SANTA ROSA Y SECTORES INESTABLES KM 7+200 Y 12+000
- 7.- GESTION PARA ACTUALIZAR EL CAO
- 8.- ACELERACION DE ARBITRAJES.
- 9.- DESARROLLO DE CONTROVERSIAS DE LA JRD
- 10.- CONTINUIDAD DE LA JRD

Auditoria Fecha De Creación:

17-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

UBICACION: DME 07

CDescripcion _____ :

01 RETROEXCAVADORA
01 EXCAVADORA S/O

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

UBICACION: KM 01+080

VERIFICACION DEL MURO DE CONTENCIÓN

CDescripcion _____ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

UBICACION: KM 6+260

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

02 EXCAVADORAS S/O
21 VOLQUETES DE 15 M3

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

UBICACION: KM 06+400

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS

CDescripcion _____ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

UBICACION: KM 10+000

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS

CDescripcion _____ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

UBICACION: OFICINA CONTRATISTA CRTG, JR JUNI

MESA DE TRABAJO

CDescripcion _____ :

ACOMPAÑAMIENTO DE LA JRD.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023