



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 158	Fecha Informe: 19 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa
---	---	---	---	---	---

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 21+380, 38+750, 39+090, 41+010 y 43+050.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+273, 5+896, 7+744, 20+272, 21+061, 22+231, 22+948, 23+050, 25+095 y 25+175.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.

Recomendaciones:
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación: 20-12-2023	Auditoria Fecha De Edición: 20-12-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-12-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 7+744.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-12-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 5+896.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-12-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+750.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-12-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 39+090

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
12 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023