



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 151	Fecha Informe: 14 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 151 - 14 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

EN LA FECHA 13.12.2023 SE VERIFICA EN CAMPO EL SIGUIENTE AVANCE FÍSICO:

- COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. 23+360 AL 23+375 EN FORMA INTERCALADA POR PAÑOS DE 2.50 M DE LONGITUD.

- INGRESO DE 06 CAMIONES VOLQUETE DE AGREGADOS DESDE LA CANTERA DE ESPINAR CONSISTENTES EN PIEDRA CHANCADA.

EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO, LAS DISPOSICIONES INDICADAS EN REITERADAS OPORTUNIDADES NO SON ACATADAS POR EL CONTRATISTA, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, A LA FECHA SE TRABAJA SOLO CON UNA CUADRILLA EN CUNETAS.

SE VERIFICA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES DESDE LAS 11.30 AM IMPIDIENDO EL NORMAL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ES PERMANENTE, A PESAR DE QUE, SE HA DISPUESTO EL MEJORAMIENTO DE ESTOS EN REITERADAS OCASIONES, DEL MISMO MODO EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. CON CARTA N° 221-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 12.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LOS ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN N° 1385 DE FECHA 07.12.2023, 1386 DE FECHA 08.12.2023, 1387 DE FECHA 09.12.2023 Y 1388 DE FECHA 11.12.2023. CON CARTA N° 223-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 13.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL ASIENTO N° 1389 DE REGISTRO EN EL CUADERNO DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN.

EN HORAS DE LA TARDE (A PARTIR DE LAS 4.00 PM) SE REALIZA REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN EN LA OFICINA DE LA SUPERVISIÓN.

EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO EL SIGUIENTE AVANCE FÍSICO:

- COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. 23+390 AL 23+440 EN PAÑOS INTERCALADOS FALTANTES DE 2.50 M DE LONGITUD.

- INGRESO DE 03 CAMIONES VOLQUETE DE AGREGADOS DESDE LA CANTERA DE ESPINAR CONSISTENTES EN ARENA ZARANDEADA.

NUEVAMENTE EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO, LAS DISPOSICIONES INDICADAS EN REITERADAS OPORTUNIDADES NO SON ACATADAS POR EL CONTRATISTA, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, A LA FECHA SE TRABAJA SOLO CON UNA CUADRILLA EN CUNETAS. NO SE APRECIA NINGUNA MEJORA EN EL RITMO DE TRABAJO DE LAS PARTIDAS PENDIENTES EN

GENERAL, EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN INDICADA POR LA ENTIDAD. CON CARTA N° 224-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 14.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL ASIENTO N° 1390 DE REGISTRO EN EL CUADERNO DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN. CON CARTA N° 202-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 11.12.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME MENSUAL N° 27 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA - NOVIEMBRE 2023. CON CARTA N° 203-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 11.12.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 27 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA - NOVIEMBRE 2023.

Recomendaciones:

SE CONTINUA EVIDENCIANDO MAQUINARIA EN STAND BY POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA POR FALTA DE INSUMOS Y PROBLEMAS CON PROVEEDORES POR FALTA DE PAGO

Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-12-2023

Actividades:

trabajos de remediación

CDescripcion _____ :

1 área auxiliar DME 23+100

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-12-2023

Actividades:

2 abastecimiento de combustible

CDescripcion _____ :

transporte de agregados para MAC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

vaciado de concreto prog. 23+360

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-12-2023

Actividades:

planta de asfalto en stand by

CDescripcion _____ :

23+500 abastecimientos e agregados para preparado MAC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-12-2023