




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 152	Fecha Informe: 15 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 152 - 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO EL SIGUIENTE AVANCE FÍSICO:
 - COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. KM 23+440 AL KM 23+480 EN PAÑOS INTERCALADOS DE 2.50 M DE LONGITUD.
 - CONFORMACIÓN FINAL DE DME CON TRACTOR ORUGA.
 - SELLADO DE JUNTAS DE CUNETAS ENTRE LAS PROG. KM 25+600 AL KM 25+630.
 - LIMPIEZA DE BORDES O COSTADOS DE VÍA, DEBE SER MEJORADA Y EN AMBOS LADOS DE LA VÍA, SE APRECIA TRABAJOS DEFICIENTES AL INICIO DEL TRAMO.
 EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO, EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON EL INCREMENTO DE CUADRILLAS Y TENIENDO VARIOS FRENTE DE TRABAJO NO EJECUTA LAS PARTIDAS PENDIENTES COMO EMBOQUILLADOS EN INGRESO Y SALIDA DE ALCANTARILLAS, COLOCADO DEL MAC EN EL PAVIMENTO, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL ENTRE OTROS, NO SE APRECIA NINGÚN TIPO DE INTERÉS AL RESPECTO, LO QUE SE INFORMARÁ A LA ENTIDAD PARA QUE DETERMINE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. CON CARTA N° 225-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 15.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL REGISTRO N° 1391 EN EL CUADERNO DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN DE FECHA 14.12.2023. CON CARTA N° 226-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 15.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA.

Recomendaciones:

SE HACEN NOTORIOS LA FALTA DE COMPROMISO DE LA CONTRATISTA POR AVANZAR CON LOS TRABAJOS PENDIENTES, SOLOS E CUENTA CON UNA CUADRILLA DE PERSONAL EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS

Auditoria Fecha De Creación: 21-12-2023	Auditoria Fecha De Edición: 21-12-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

3nsayo slum

CDescripcion _____ :

prog. 23+100, 3nsayo slump

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

23+450, lado izquierdo, vaciado de conxreto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

15-12-2023

Actividades:

stand by, planta de asfalto

CDescripcion _____:

prog. 23+500, maquinaria y planta en stand by

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-12-2023

3