



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 153	Fecha Informe: 16 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 153 - 16 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO ES DEMASIADO RESTRINGIDO, EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS PENDIENTES A LA FECHA Y ES LAMENTABLE ESTA ACTITUD REITERATIVA.
 SE VERIFICA LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE VIA INUNDADA POR LA ESCORRENTÍA PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DEL DÍA ANTERIOR QUE HAN PERJUDICADO PARTE DE LA VÍA Y HA CAUSADO INUNDACIONES EN TERRENOS AGRÍCOLAS ADYACENTES AL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA EN LAS PROG. KM 29+180 UBICACIÓN DE ALCANTARILLA Y PROBABLE EJECUCIÓN DE ADICIONAL DE OBRA DE MURO DE SUELO REFORZADO, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR LA ATENCIÓN ADECUADA EN CUANTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REPARACIONES EN ZONAS PERJUDICADAS POR LA ESCORRENTÍA TANTO EN PAVIMENTO COMO EN TERRENOS AGRÍCOLAS INUNDADAS.
 SE APRECIA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES PERMANENTES EN ZONAS DE TRABAJO QUE PERJUDICAN EL NORMAL Y ADECUADO DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN OBRA.

Recomendaciones:

SE EVIDENCIA LA FALTA DE UN PLAN DE ACCIONES Y DE CONTINGENCIA EN EL TRAMO, DEBIDO A INCIDENTES SUCITADOS EN LA ZONA CON AFECTACION A TERRENOS AGRICOLAS POR MAL ACCIONAR EN LOS PROCEDMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CONSTRUCCION D EMUROS REFORZADOS

Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-12-2023


Actividades:

laboratorio tec4

CDescripcion _____ :

compresora para ensayos de rotura de testigos de concreto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-12-2023

Actividades:

laboratorio tec4

CDescripcion _____ :

personal de supervisión en labores de ensayos

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-12-2023